

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年 9月 9日
契約業者名	樋口土木(株)
契約業者の住所	茨城県稲敷郡阿見町住吉2-3-19
工事の名称	R5那珂川左岸野口地区築堤工事
工事場所	茨城県常陸大宮市野口地先
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	工事請負契約書第62条の規定に基づく 令和6年4月より適用する「土木工事工事費積算要領及び基準の運用」等による変更
工期(自)	令和 6年 5月 1日
工期(至)	令和 7年 3月10日
変更前の契約金額	194,920,000円(税込み)
変更金額	+ 1,848,000円(税込み)
変更後の契約金額	196,768,000円(税込み)
変更理由	工事請負契約書第62条の規定に基づく 令和6年4月より適用する「土木工事工事費積算要領及び基準の運用」等による変更

(第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 2月27日
契約業者名	樋口土木(株)
契約業者の住所	茨城県稲敷郡阿見町住吉2-3-19
工事の名称	R5那珂川左岸野口地区築堤工事
工事場所	茨城県常陸大宮市野口地先
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	1. 河川土工 2. 法覆護岸工 3. 擁壁護岸工 4. 水路工 5. 付帯道路工 6. 構造物撤去工 7. 仮設工 8. 共通仮設費
工期(自)	令和 6年 5月 1日
工期(至)	令和 7年 3月31日
変更前の契約金額	196,768,000円(税込み)
変更金額	+ 146,190,000円(税込み)
変更後の契約金額	342,958,000円(税込み)
変更理由	1. 河川土工 配土計画見直しの結果、上流工区、下流工区における築堤盛土の土取場を根本町地先及び渡里町地先に変更するため、掘削、土砂等運搬及び高水敷整正を増工する。 2. 法覆護岸工 施工範囲の延伸に伴い、上流工区の大型ブロック積を増工する。 3. 擁壁護岸工 施工範囲の延伸に伴い、上流工区のプレキャストパラペットを増工する。 4. 水路工 施工範囲の延伸に伴い、上流工区のプレキャストU型側溝を増工する。 5. 付帯道路工 施工範囲の延伸に伴い、上流工区のアスファルト舗装及び舗装止めブロックを増工する。 6. 構造物撤去工 施工範囲の延伸に伴い、上流工区の舗装版破砕を増工する。 7. 仮設工 配土計画見直しの結果、上伊勢畑SYからの上流工区への土砂等運搬を追加する。また、根本町地先及び渡里町地先において、土取場の追加に伴い、工事用道路工を追加する。 8. 共通仮設費 渡里町において、築堤盛土材に使用する土取場の土質試験を追加する。