

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 9 月 9 日
契 約 業 者 名	樋口土木 (株)
契 約 業 者 の 住 所	茨城県稲敷郡阿見町住吉 2 - 3 - 1 9
工 事 の 名 称	R 5 那珂川小野地区土砂改良工事
工 事 場 所	茨城県常陸大宮市小野地先
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	工事請負契約書第 6 2 条の規定に基づく 令和 6 年 4 月より適用する「土木工事工事費積算要領及び基準の運用」等による変更
工 期 (自)	令和 6 年 5 月 1 日
工 期 (至)	令和 7 年 2 月 2 8 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 0 2 , 0 7 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 , 9 3 6 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 0 4 , 0 0 6 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	工事請負契約書第 6 2 条の規定に基づく 令和 6 年 4 月より適用する「土木工事工事費積算要領及び基準の運用」等による変更

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 1 月 2 4 日
契 約 業 者 名	樋口土木 (株)
契 約 業 者 の 住 所	茨城県稲敷郡阿見町住吉 2 - 3 - 1 9
工 事 の 名 称	R 5 那珂川小野地区土砂改良工事
工 事 場 所	茨城県常陸大宮市小野地先 水戸市下入野町地先
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	【小野地区】 1. 河川土工 2. 仮設工 3. 共通仮設費 4. 工期延長等に伴う現場維持費 【下入野町地先】 5. 河川土工 6. 仮設工 7. 共通仮設費
工 期 (自)	令和 6 年 5 月 1 日
工 期 (至)	令和 7 年 1 月 2 7 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 0 4 , 0 0 6 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 5 6 , 9 7 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	3 6 0 , 9 7 6 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	【小野地区】 1. 河川土工 小野地先での土砂改良の取りやめにより、変更 (減工) する。 2. 仮設工 現地照査の結果、敷鉄板撤去のみ実施したことから、変更 (減工) する。 3. 共通仮設費 現地照査の結果、敷鉄板撤去の枚数が増加したことから、仮設材運搬重量を変更 (増工) する。 4. 工期延長等に伴う現場維持費 一部一時中止実施により、一部一時中止費用を変更 (増工) する。 【下入野町地先】 5. 河川土工 改良ヤード変更に伴い、土砂改良工を追加 (増工) する。 6. 仮設工 改良ヤード変更に伴い、工事用道路工および交通管理工を変更 (増工) する。 7. 共通仮設費 ・ 営繕費について、快適トイレを追加 (増工) する。 ・ 技術管理費について、土質試験費及び遠隔臨場を追加 (増工) する。