

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 9 月 1 1 日
契 約 業 者 名	松崎建設 (株)
契 約 業 者 の 住 所	潮来市牛堀 1 7 1 - 1
工 事 の 名 称	R 5 那珂川左岸三反田上流地区築堤工事
工 事 場 所	茨城県ひたちなか市三反田地先
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	工事請負契約書第 6 2 条の規定に基づく 令和 6 年 4 月より適用する「土木工事工事費積算要領及び基準の運用」等による変更
工 期 (自)	令和 6 年 4 月 1 日
工 期 (至)	令和 7 年 2 月 2 8 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 0 3 , 5 0 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 2 , 1 3 4 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 0 5 , 6 3 4 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	工事請負契約書第 6 2 条の規定に基づく 令和 6 年 4 月より適用する「土木工事工事費積算要領及び基準の運用」等による変更

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 2 月 2 7 日
契 約 業 者 名	松崎建設 (株)
契 約 業 者 の 住 所	潮来市牛堀 1 7 1 - 1
工 事 の 名 称	R 5 那珂川左岸三反田上流地区築堤工事
工 事 場 所	茨城県ひたちなか市三反田地先
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	1. 河川土工 2. 法覆護岸工 3. 水路工 4. 付帯道路施設工 5. 構造物撤去工 6. 船舶撤去工 7. 仮設工 8. 共通仮設費
工 期 (自)	令和 6 年 4 月 1 日
工 期 (至)	令和 7 年 2 月 2 8 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 0 5 , 6 3 4 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 5 9 , 6 2 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 6 5 , 2 5 4 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	1. 河川土工 運搬距離の条件変更が必要となったことから変更する。 2. 法覆護岸工 擦付け部をワラ芝により法面保護するため、変更する。 3. 水路工 現況測量精査に伴い、床堀りを増工し、埋め戻しを減工する。 4. 付帯道路施設工 距離標移設がなくなったため、減工する。 5. 構造物撤去工 距離標撤去及び簡易カメラ撤去がなくなったため、減工する。 6. 船舶撤去工 河川内の放置船及び公園内の水上バイクについて撤去、処分場へ運搬、処分するため、変更する。 7. 仮設工 下入野SYからの土砂運搬に係る敷鉄板及び交通誘導警備員を増工する。 8. 共通仮設費 剥ぎ取った表土を那珂川右岸 4. 5 k 付近の高水敷へ運搬・敷均すため、変更する。また、施工箇所近傍の東電鉄塔基礎について変位測定を行ったため、増工する。さらに、施工状況モニタリング調査、諸経費動向調査を行ったため、増工する。