

## 標準様式例7-2 (コンサルタント)

## (第3回、最終) 契約変更の内容

変更契約年月日	令和6年7月29日
契約業者	日本工営株式会社 長野事務所
契約業者の住所	長野県長野市南石堂町1282-16
業務の名称	R5 中部横断道環境影響調査検討業務
業務場所	自) 長野県南佐久郡南牧村平沢地先 至) 長野県南佐久郡佐久穂町千代里地先
業務区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要	本業務は、中部横断自動車道(長坂~八千穂)の長野県区間における環境影響評価を進めるにあたり、既往調査結果を基に環境影響評価準備書(案)の作成等を行うものである。
履行期間(自)	令和5年4月27日
履行期間(至)	令和6年9月30日
変更前の契約金額	57,167,000 円(税込み)
変更金額	231,000 円(税込み)
変更後の契約金額	57,398,000 円(税込み)
変更理由	<p>1. 関係機関協議資料作成及び委員会資料作成 長野県の行う都市計画手続きに遅延が生じたため、協議先の関係機関数が増加した。 また、手続きの遅延に伴い、想定していた各種委員会が開催できなくなったことから、関係機関と協議した結果、技術検討委員会委員に対して個別にヒアリングを行うこととなったため、追加した。</p> <p>2. 履行期間 個別ヒアリングの8人の日程調整に時間を要したため、履行期間を61日延期し、令和6年9月30日までとする。</p>