

(第 3 回 、 最 終) 契 約 変 更 の 内 容

契 約 変 更 年 月 日	令和6年9月24日
契 約 業 者 名	パシフィックコンサルタンツ(株) 首都圏本社
契 約 業 者 の 住 所	東京都千代田区神田錦町三丁目 2 2 番地
業 務 の 名 称	R 5 ・ R 6 久慈川・那珂川減災対策検討業務
業 務 場 所	常陸河川国道事務所管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要	1. 令和 6 年度 減災対策協議会・幹事会の運営補助への追加 (増) 2. 履行期間 (延長) 3. 打合せ回数の変更 (増) 4. 排水施設運用状況の共有手段の検討 (増) 5. JACICクラウドの利用期間延長 (増) 6. マイ・タイムライン講習会運営補助の実施数変更 7. 教員向け研修会の実施数変更 (増) 8. 広報資料作成の数量変更 (増) 9. 情報共有システムの利用期間延長 (増)
履 行 期 間 (自)	令和5年4月13日
履 行 期 間 (至)	令和7年3月31日
変 更 前 の 契 約 金 額	39, 248, 000円 (税込)
変 更 金 額	+8, 052, 000円 (税込)
変 更 後 の 契 約 金 額	47, 300, 000円 (税込)
変 更 理 由	1. 令和 6 年度 減災対策協議会・幹事会の運営補助への追加 今年度分の幹事会を追加する運びとなったため、数量を変更する。(増) 2. 履行期間 履行期間は、上記業務追加に伴い、99 日延長した、令和7年3月31日迄とする。 3. 打合せ回数の変更 履行期間の延長に伴い、打合せを1回追加する。(増) 4. 排水施設運用状況の共有手段の検討 出水時の排水施設の運用状況について、簡易的なデータ登録や、データの収集・整理を自動的に行うシステムの構築及び、その仕様案の作成を追加する。(増) 5. JACICクラウドの利用期間延長 履行期間の延長に伴い、当初から契約していたクラウドシステムの利用期間を延長する。(増) 6. マイ・タイムライン講習会運営補助の実施数変更 当初の運営補助4回から、マイ・タイムライン講習会1回、リーダー講習会2回に 実施項目を変更する。 7. 教員向け研修会の実施数変更 昨年度実施した研修について、今年度も実施する運びとなったため、研修2回分を追加する。(増) 8. 広報資料作成の数量変更 履行期間延長に伴い、毎月作成している広報資料にて、3ヶ月分数量を追加する。(増) 9. 情報共有システムの利用期間延長 履行期間の延長に伴い、情報共有システムの A S P についても利用期間を延長する。(増)

(第 4 回)、最終) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和7年3月14日
契 約 業 者 名	パシフィックコンサルタンツ(株) 首都圏本社
契 約 業 者 の 住 所	東京都千代田区神田錦町三丁目 2 2 番地
業 務 の 名 称	R 5 ・ R 6 久慈川・那珂川減災対策検討業務
業 務 場 所	常陸河川国道事務所管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要	1. 令流域治水ワークショップ運営補助 (増)
履 行 期 間 (自)	令和5年4月13日
履 行 期 間 (至)	令和7年3月31日
変 更 前 の 契 約 金 額	47, 300, 000円 (税込)
変 更 金 額	+737, 000円 (税込)
変 更 後 の 契 約 金 額	48, 037, 000円 (税込)
変 更 理 由	1. 令流域治水ワークショップ運営補助 令和6 年度の流域治水ワークショップの開催回数を 3 回追加する。(R 6 : 5 回、計 : 7 回) (増)