

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 7 月 3 1 日
契 約 業 者 名	オリエンタル白石 (株) 東北支店
契 約 業 者 の 住 所	宮城県仙台市青葉区本町 2 - 1 6 - 1 0
工 事 の 名 称	R 4 東関道築地地区跨道橋上部工事
工 事 場 所	茨城県潮来市築地地先
工 事 種 別	プレストレスト・コンクリート工事
工 事 概 要	P C 橋工 (横組工一式、P C コンポ橋床版工一式) 橋梁付属物工 (橋梁用防護柵工一式、検査路工一式、排水装置工一式) 舗装工 (橋面防水工一式) コンクリート橋足場等設置工 (橋梁防護工一式) 橋台工 (橋台躯体工 (地覆補修) 一式、橋台躯体工 (胸壁補修) 一式) 仮設工 (交通管理工一式) 共通仮設費 (技術管理費一式)
工 期 (自)	令和 5 年 4 月 3 日
工 期 (至)	令和 6 年 7 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 7 0 , 7 9 8 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 9 , 1 4 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 8 9 , 9 3 8 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	1. P C 橋工 設計照査の結果、数量見直しの必要が生じたため、横組工を減工し、P C コンポ橋床版工を増工する。 2. 橋梁付属物工 現地精査の結果、施工範囲の変更を行ったため、橋梁用防護柵工、検査路工を減工する。 現地精査の結果、設計の見直しが生じたため、排水装置工を増工する。 3. 舗装工 現地精査の結果、設計数量見直しの必要が生じたため、橋面防水工を増工する。 4. コンクリート橋足場等設置工 現地精査の結果、設計数量見直しの必要が生じたため、橋梁防護工を減工する。 5. 橋台工 現地精査の結果、既設橋台の修繕が必要であるため、橋台躯体工 (地覆補修)、橋台躯体工 (胸壁補修) を増工する。 6. 仮設工 現地精査の結果、交通誘導警備員の人数を精査し、交通管理工を増工する。 7. 共通仮設費 技術管理費として、施工調査費、BIM/CIM 資料作成費、遠隔臨場費、道路維持管理資料作成費、図面修正費を追加する。 8. 工期は元設計とおりとする。