

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 6 月 2 7 日
契 約 業 者 名	(株) I H I インフラ建設 関東支店
契 約 業 者 の 住 所	東京都江東区豊洲3丁目1-1
工 事 の 名 称	R 5 東関道四鹿地区跨道橋上部工事
工 事 場 所	茨城県行方市四鹿地先
工 事 種 別	プレストレスト・コンクリート工事
工 事 概 要	P C 箱桁橋工 (P C 箱桁製作工 鉄筋37.73 t) 橋梁付属物工 (銘板工 1枚) 橋台工 (橋台躯体工 鉄筋7.28t) コンクリート保護工 (コンクリート保護工114m2、仮設工 鋼矢板一式)
工 期 (自)	令和 5 年 8 月 1 日
工 期 (至)	令和 6 年 9 月 3 0 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 9 4 , 4 8 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 2 , 9 7 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 9 7 , 4 5 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	1. P C 箱桁橋工 1) 現地精査の結果、架設支保工 (固定) の敷砂利を減工する。 2) 修正設計を行った結果、鉄筋の数量が増加したため、P C 箱桁制作工を増工する。 2. 橋梁付属物工 1) 精査の結果、銘板の規格に変更が生じたため、銘板工を増工する。 3. 橋台工 1) 修正設計を行った結果、鉄筋の数量に変更が生じたため、橋台躯体工を減工する。 4. コンクリート保護工 1) 修正設計を行った結果、施工範囲が変更になったため、コンクリート保護工を減工する。 2) 現地精査の結果、鋼矢板の数量が増加したため仮設工を増工する。 5. 工期 上記増工と改良工事の追加施工による一部一時中止により、契約工期を94日間延伸し、令和6年9月30日までとする。

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6年 9月13日
契 約 業 者 名	(株) I H I インフラ建設 関東支店
契 約 業 者 の 住 所	東京都江東区豊洲3丁目1-1
工 事 の 名 称	R 5 東関道四鹿地区跨道橋上部工事
工 事 場 所	茨城県行方市四鹿地先
工 事 種 別	プレストレスト・コンクリート工事
工 事 概 要	PC箱桁橋工（PC箱桁製作工一式） 橋梁付属物工（排水装置工一式） 橋台工（橋台躯体工一式） 共通仮設費（技術管理費一式、営繕費一式）
工 期（自）	令和 5年 8月 1日
工 期（至）	令和 6年 9月30日
変 更 前 の 契 約 金 額	197,450,000円（税込み）
変 更 金 額	+ 15,290,000円（税込み）
変 更 後 の 契 約 金 額	212,740,000円（税込み）
変 更 理 由	1. PC箱桁橋工 1) 現地精査の結果、コンクリートの仕様を変更しPC箱桁製作工を増工する。 2. 橋梁付属物工 1) 精査の結果、鋼製排水溝と排水管、排水パイプの材料に変更が生じたため、排水装置工を増工する。 3. 橋台工 1) 精査の結果、ドレーンのサイズに変更が生じたため、橋台躯体工を増工する。 4. 共通仮設費 1) 技術管理費として、BIM/CIM資料作成費、コンクリート温度応力解析費、道路橋維持管理資料作成を追加する。 2) 営繕費として、快適トイレを追加する。 5. 工期 工期は元設計とおりとする。

(第3回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 9 月 2 7 日
契 約 業 者 名	(株) I H I インフラ建設 関東支店
契 約 業 者 の 住 所	東京都江東区豊洲 3 - 1 - 1
工 事 の 名 称	R 5 東関道四鹿地区跨道橋上部工事
工 事 場 所	茨城県行方市四鹿地先
工 事 種 別	プレストレスト・コンクリート工事
工 事 概 要	P C 箱桁橋工（架設支保工（固定）一式、支承工一式、P C 箱桁製作工一式） 橋梁付属物工（伸縮装置工一式、排水装置工一式、地覆工一式、 橋梁用防護柵工106m、添架物工一式、銘板工一式） 橋台工（橋台躯体工一式） コンクリート保護工114m2 剥離防止対策工409m2 仮設工一式 共通仮設費（運搬費一式、技術管理費一式、営繕費一式）
工 期（自）	令和 5 年 8 月 1 日
工 期（至）	令和 6 年 9 月 3 0 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 1 2 , 7 4 0 , 0 0 0 円（税込み）
変 更 金 額	+ 4 , 0 5 9 , 0 0 0 円（税込み）
変 更 後 の 契 約 金 額	2 1 6 , 7 9 9 , 0 0 0 円（税込み）
変 更 理 由	1. 工事請負契約書第 2 6 条第 6 項によるインフレスライド変更