

(第3回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 6 月 2 8 日
契 約 業 者 名	新井土木 (株)
契 約 業 者 の 住 所	茨城県常総市大房 2 7 番地
工 事 の 名 称	R 5 圏央道つくば地区改良工事
工 事 場 所	自) 茨城県つくば市柳橋 至) 茨城県つくば市梶内
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要	道路土工 (路体盛土 (ICT) 25,000m ³ 、路床盛土 (ICT) 8,200m ³) 地盤改良工 (固結工 (ICT) 2,422m ³) 法面工 (植生土のう 136個) 擁壁工 (擁壁工一式) 石ブロック積 (張) 工 (石ブロック積 (張) 工一式) 排水構造物工 (排水構造物工一式) 階段工 (階段工一式) 巡視・巡回工 (通常巡回 27回) 応急作業工 (応急作業工一式) 構造物撤去工 (構造物撤去工一式) 仮設工 (仮設工一式) 共通仮設費 (運搬費一式、準備費一式、営繕費一式、技術管理費一式)
工 期 (自)	令和 5 年 6 月 1 5 日
工 期 (至)	令和 6 年 6 月 2 8 日
変 更 前 の 契 約 金 額	4 1 8, 0 0 0, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 0 6, 2 6 0, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	5 2 4, 2 6 0, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	- 道路土工 現地精査の結果、路体・路床盛土箇所に変更が生じたため、道路土工を増工する。 - 地盤改良工 現地調査の結果、施工箇所の変更により、地盤改良工を減工する。 - 法面工 現地調査の結果、施工箇所の変更により、法面工を減工する。 - 擁壁工 現地精査の結果、工法変更により、擁壁工を追加する。 - 石ブロック積 (張) 工 現地調査の結果、施工箇所の変更により、石ブロック積 (張) 工を減工する。 - 排水構造物工 現地調査の結果、路体・路床盛土箇所に変更が生じたため、軽量盛土工を減工する。 - 階段工 現地調査の結果、施工箇所の変更により、階段工を減工する。 - 巡視・巡回工 現地調査の結果、数量の変更が生じたため、巡視・巡回工を減工する。 - 応急作業工 現地調査の結果、数量の変更が生じたため、応急作業工を増工する。 - 構造物撤去工 現地調査の結果、監督職員との協議の結果、構造物撤去工を追加する。 - 仮設工 現地精査の結果、数量の変更が生じたため、仮設工を増工する。 - 共通仮設費 上記の変更に伴い、運搬費を減工し、準備費、営繕費を追加、技術管理費を増工する。 1) 運搬費として、重建設機械分解組立輸送費、仮設材運搬費を減工する。 2) 準備費として、木根等処分費を追加する。 3) 技術管理費として、土質等試験費、動態観測、遠隔臨場を追加する。 4) 営繕費として、快適トイレを追加する。 - 工期 工期は元設計どおりとする。