

## (第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年 6月28日
契約業者名	(株) 郡司建設
契約業者の住所	茨城県鹿嶋市大字粟生1711
工事の名称	R5東関道串挽地区改良工事
工事場所	茨城県銚田市串挽地先
工事種別	一般土木工事
工事概要	道路土工 (掘削工 (ICT) 109,600m <sup>3</sup> 、法面整形工 (ICT) 13,230m <sup>2</sup> )
工期 (自)	令和 5年 8月20日
工期 (至)	令和 6年10月31日
変更前の契約金額	375,848,000円 (税込み)
変更金額	+ 27,445,000円 (税込み)
変更後の契約金額	403,293,000円 (税込み)
変更理由	<ol style="list-style-type: none"><li>道路土工 現地精査の結果、土量が増となったため掘削工 (ICT)、法面整形工 (ICT) を増工する。</li><li>工期 工期については、62日間延伸し令和6年10月31日までとする。</li></ol>

## (第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年10月31日
契約業者名	(株) 郡司建設
契約業者の住所	茨城県鹿嶋市大字粟生1711
工事の名称	R5東関道串挽地区改良工事
工事場所	茨城県銚田市串挽地先
工事種別	一般土木工事
工事概要	道路土工(路体盛土工(ICT) 31,000m <sup>3</sup> 、路体盛土工1,200m <sup>3</sup> ) 道路土工【市道8-4314号線復旧】(掘削工420m <sup>3</sup> 、路体盛土工190m <sup>3</sup> 、路床盛土工210m <sup>3</sup> ) 地盤改良工(固結工(ICT) 347m <sup>3</sup> ) 法面工(防草対策工1,190m <sup>2</sup> ) 擁壁工(作業土工一式、プレキャスト擁壁工11m) 排水構造物工(作業土工一式、側溝工1,522m、管渠工125.7m、集水樹・マンホール工30箇所) 排水構造物工【市道8-4314号線復旧】(作業土工一式、側溝工734m、プレキャストカルバート工7m、集水樹・マンホール工4箇所) 舗装工(アスファルト舗装工5,560m <sup>2</sup> ) 舗装工【市道8-4314号線復旧】(アスファルト舗装工一式、橋面防水工357m <sup>2</sup> ) 縁石工【市道8-4314号線復旧】(縁石工192m) 踏掛版設置工【市道8-4314号線復旧】(踏掛版設置工21m <sup>3</sup> ) 区画線工【市道8-4314号線復旧】(区画線工516m) 伐木工(伐採工1,500m <sup>2</sup> 、運搬処理工403t) 構造物撤去工(構造物取壊し工一式、運搬処理工169t、防護柵撤去工64m、排水構造物撤去工106m) ライナープレート工(土留・仮締切工一式) 共通仮設費(保守管理(ICT)一式、システム初期費(ICT)一式)
工期(自)	令和 6年11月 1日
工期(至)	令和 7年 3月31日
変更前の契約金額	403,293,000円(税込み)
変更金額	+ 28,347,000円(税込み)
変更後の契約金額	431,640,000円(税込み)

## 変 更 理 由

1. 道路土工  
他工事との調整の結果、掘削工（ICT）、法面整形工（ICT）を減工し、路体盛土工（ICT）を増工し、路体盛土工を追加する。
2. 道路土工【市道8-4314号線復旧】  
切り直し道路部の掘削を行うにあたり、市道復旧を行う必要があるため、掘削工、路体盛土工、路床盛土工を追加する。
3. 地盤改良工  
地質調査の結果、土質条件に相違が生じたため、固結工を増工する。
4. 法面工  
1) 掘削工（ICT）の減工に伴い、同箇所の法面工を減工する。  
2) 現地精査の結果、防草対策工を追加する。
5. 擁壁工  
発注時点で設計中であった機能補償道路の擁壁工について、設計が完了したため、作業土工、プレキャスト擁壁工を追加する。
6. 排水構造物工  
詳細成果の引渡しによって、管理用道路の排水設計が変更となったため、排水工を減工し、作業土工、側溝工、管渠工、集水樹・マンホール工を増工する。
7. 排水構造物工【市道8-4314号線復旧】  
切り直し道路部の掘削を行うにあたり、市道復旧を行う必要があるため、作業土工、側溝工、プレキャストカルバート工、集水樹・マンホール工を追加する。
8. 舗装工  
詳細設計の引渡しに伴い、管理用道路のアスファルト舗装工を追加する。
9. 舗装工【市道8-4314号線復旧】  
切り直し道路部の掘削を行うにあたり、市道復旧を行う必要があるため、アスファルト舗装工、橋面防水工を追加する。
10. 縁石工【市道8-4314号線復旧】  
切り直し道路部の掘削を行うにあたり、市道復旧を行う必要があるため、縁石工を追加する。
11. 踏掛版設置工【市道8-4314号線復旧】  
切り直し道路部の掘削を行うにあたり、市道復旧を行う必要があるため、踏掛版設置工を追加する。
12. 区画線工【市道8-4314号線復旧】  
切り直し道路部の掘削を行うにあたり、市道復旧を行う必要があるため、区画線工を追加する。
13. 伐木工  
現地踏査の結果、道路土工の施工に支障となる雑木林が見つかったため、伐採工、運搬処理工を追加する。
14. 構造物撤去工  
現地精査の結果、構造物取壊し工、運搬処理工を増工し、防護柵撤去工、排水構造物撤去工を追加する。
15. ライナープレート工  
詳細設計の引渡しによって、本線の横断管設計が変更となったため、土留・仮締切工を追加する。
16. 共通仮設費  
技術管理費として、保守管理（ICT）、システム初期費（ICT）を追加する。
17. 工期は、排水構造物工、擁壁工の増工により151日間延長し、令和7年3月31日までとする。