

(第3回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年 7月22日
契約業者名	遠藤建設(株)
契約業者の住所	千葉県旭市後草75
工事の名称	R5圏央道尾羽根川橋下部工事
工事場所	千葉県成田市芝地先
工事種別	一般土木工事
工事概要	RC橋脚工(既製杭工一式、橋脚躯体工一式) 応急処理工(応急処理事業工一式) 仮設工(仮橋・仮栈橋工一式、土留・仮締切工一式、水替工一式) 共通仮設費(運搬費一式、技術管理費一式、営繕費一式)
工期(自)	令和 5年 7月31日
工期(至)	令和 6年 7月31日
変更前の契約金額	275,000,000円(税込み)
変更金額	+ 96,327,000円(税込み)
変更後の契約金額	371,327,000円(税込み)
変更理由	<ol style="list-style-type: none">RC橋脚工<ol style="list-style-type: none">受注者との協議の結果、工程短縮を図るため、既製杭工を追加する。既製杭工の追加に伴い、数量の変更が生じたため、橋脚躯体工を増工する。応急処理工 現地精査の結果、施工箇所周辺の除草を行う必要が生じたため、応急処理工を追加する。仮設工<ol style="list-style-type: none">工事間調整の結果、仮設材を引き継ぐ必要が生じたため、土留・仮締切工を増工し、仮橋・仮栈橋工、水替工を追加する。共通仮設費<ol style="list-style-type: none">仮設材の数量減工に伴い、運搬費を減工する。技術管理費として、3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)、BIM/CIM適用工事に要する費用、温度応力解析費、遠隔臨場費、図面作成費、道路橋維持管理資料作成費を追加する。営繕費として、快適トイレの費用を追加する。工期は元設計とおりとする。