

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年 8月27日
契約業者名	大日本土木(株) 東日本支店
契約業者の住所	東京都新宿区西新宿6-16-6
工事の名称	R5東関道次木地区改良工事
工事場所	自) 茨城県行方市次木 至) 茨城県行方市両宿
工事種別	一般土木工事
工事概要	道路土工(掘削工(ICT)155,300m ³) カルバート工(路床盛土工20m ³ 、置換工300m ³ 、場所打函渠工本体部一式、 場所打函渠工階段部一式)
工期(自)	令和 5年 8月 1日
工期(至)	令和 7年 1月31日
変更前の契約金額	391,050,000円(税込み)
変更金額	+ 24,640,000円(税込み)
変更後の契約金額	415,690,000円(税込み)
変更理由	1. 道路土工 現地調査の結果、掘削工(ICT)を減工とする。 2. カルバート工 NEXCOとの協議の結果、路床盛土工、置換工、場所打函渠工本体部、 場所打函渠工階段部を追加とする。 3. 工期 工期については63日延伸し、令和7年1月31日までとする。

(第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 1月29日
契約業者名	大日本土木(株) 東日本支店
契約業者の住所	東京都新宿区西新宿6-16-6
工事の名称	R5東関道次木地区改良工事
工事場所	自) 茨城県行方市次木 至) 茨城県行方市両宿
工事種別	一般土木工事
工事概要	道路土工(路体盛土工(ICT)73,100m ³ 、掘削工(ICT)104,900m ³ 、 法面整形工(ICT)14,640m ² 、掘削工5,900m ³) 法面工(植生工14,070m ²) 擁壁工(擁壁工一式) 石ブロック積(張)工(石・ブロック積(張)工一式) カルバート工(カルバート工一式) 排水構造物工(側溝工487m) 舗装工(アスファルト舗装工一式) 区画線工(区画線工229m) 構造物撤去工(構造物撤去工一式) 仮設工(工事用道路工一式) 共通仮設費(運搬費一式、技術管理費一式、営繕費一式)
工期(自)	令和 5年 8月 1日
工期(至)	令和 7年 1月31日
変更前の契約金額	415,690,000円(税込み)
変更金額	+ 87,670,000円(税込み)
変更後の契約金額	503,360,000円(税込み)
変更理由	別紙のとおり

変更理由

1. 道路土工

現地精査の結果、路体盛土工を増工、掘削工（ICT）、法面整形工（ICT）を減工、掘削工を追加とする。

2. 法面工

現地精査の結果、植生工、法面吹付工を減工とする。

3. 擁壁工

現地精査の結果、北浦IC料金所地下通路の施工に伴い、擁壁工を追加とする。

4. 石ブロック積（張）工

現地精査の結果、当該工区の路体盛土を施工するにあたり必要なため、石・ブロック積（張）工を追加とする。

5. カルバート工

現地精査の結果、カルバート工を減工とする。

6. 排水構造物工

現地精査の結果、排水構造物工を増工とする。

7. 舗装工

現地精査の結果、当該工区の路体盛土を施工するにあたり必要なため、舗装工を追加とする。

8. 区画線工

舗装工の施工に伴い、区画線工を追加とする。

9. 構造物撤去工

現地精査の結果、構造物撤去工を増工とする。

10. 仮設工

現地精査の結果、当該工区の施工にあたり必要なため、工事用道路工を追加とする。

11. 共通仮説費

上記の変更に伴い、運搬費、技術管理費、営繕費を増工とする。

12. 工期

工期は元設計のとおりとする。