

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 8 月 2 9 日
契 約 業 者 名	(株) 杉原建設
契 約 業 者 の 住 所	茨城県稲敷郡阿見町大字阿見字阿見原 4 6 6 6 - 3 0 8 4
工 事 の 名 称	R 5 国道 6 号牛久土浦 B P つくば地区改良その 3 工事
工 事 場 所	自) 茨城県つくば市高崎 至) 茨城県つくば市菅間
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要	道路土工 (路体 (築堤) 盛土 (3) 2,000m3) 地盤改良工 (置換工690m3) 石・ブロック積 (張) 工 (コンクリートブロック工 (コンクリート ブロック積) 一式) 排水構造物工 (側溝工294m) 舗装工 (アスファルト舗装工 (市道) (2) 1,810m2) 防護柵工 (防止柵工一式) 仮設工 (工事用道路工一式)
工 期 (自)	令和 6 年 1 月 1 6 日
工 期 (至)	令和 6 年 1 0 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 1 0 , 9 8 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 4 4 , 0 0 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 5 4 , 9 8 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	1. 道路土工 現地精査の結果、歩道盛土を追加したため路体 (築堤) 盛土 (3) を増工する。 2. 地盤改良工 現地精査の結果、C B R 値確保のため置換工を追加する。 3. 石・ブロック積 (張) 工 現地精査の結果、施工範囲の変更を行ったため、コンクリートブロック工 (コンクリートブロック積) を削除する。 4. 排水構造物工 現地精査の結果、迂回路を施工する必要性が生じたため、側溝工を増工する。 5. 舗装工 現地精査の結果、迂回路を施工する必要性が生じたため、アスファルト舗装工 (市道) (2) を追加する。 6. 防護柵工 現地精査の結果、施工範囲の変更を行ったため、防止柵工を削除する。 7. 仮設工 現地精査の結果、既存の工事用道路の一部一般開放により使用できなくなったため、工事用道路工を追加する。 8. 工期は上記増工により 6 2 日間延長し、令和 6 年 1 0 月 3 1 日までとする。

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 1 0 月 3 1 日
契 約 業 者 名	(株) 杉原建設
契 約 業 者 の 住 所	茨城県稲敷郡阿見町大字阿見字阿見原 4 6 6 6 - 3 0 8 4
工 事 の 名 称	R 5 国道 6 号牛久土浦 B P つくば地区改良その 3 工事
工 事 場 所	自) 茨城県つくば市高崎 至) 茨城県土浦市中
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要	巡視・巡回工 (道路巡回工一式)
工 期 (自)	令和 6 年 1 月 1 6 日
工 期 (至)	令和 6 年 1 2 月 2 7 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 5 4 , 9 8 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 6 3 8 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 5 5 , 6 1 8 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	1. 巡視・巡回工 現地精査の結果、現場の安全確保が必要となったため、道路巡回工を追加する。 2. 工期は上記増工により 5 7 日間延長し、令和 6 年 1 2 月 2 7 日までとする。

(第3回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 1 2 月 2 0 日
契 約 業 者 名	(株) 杉原建設
契 約 業 者 の 住 所	茨城県稲敷郡阿見町大字阿見字阿見原 4 6 6 6 - 3 0 8 4
工 事 の 名 称	R 5 国道 6 号牛久土浦 B P つくば地区改良その 3 工事
工 事 場 所	自) 茨城県つくば市高崎 至) 茨城県土浦市中
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要	巡視・巡回工 (道路巡回工一式)
工 期 (自)	令和 6 年 1 月 1 6 日
工 期 (至)	令和 7 年 1 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 5 5 , 6 1 8 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 9 9 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 5 5 , 7 1 7 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	1. 巡視・巡回工 現地精査の結果、巡視・巡回工を増工する。 2. 工期 工期については 3 5 日間延伸し、令和 7 年 1 月 3 1 日までとする。

(第4回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 1 月 3 1 日
契 約 業 者 名	(株) 杉原建設
契 約 業 者 の 住 所	茨城県稲敷郡阿見町大字阿見字阿見原 4 6 6 6 - 3 0 8 4
工 事 の 名 称	R 5 国道 6 号牛久土浦 B P つくば地区改良その 3 工事
工 事 場 所	自) 茨城県牛久市遠山町 至) 茨城県土浦市中
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要	道路土工 (掘削 (ICT) 12, 400m ³ 、路体盛土 (ICT) 9, 200m ³ 、 路床盛土 (ICT) 5, 100m ³ 、法面整形工 (ICT) 2, 450m ² 、 防草コンクリート一式) 地盤改良工 (置換工 1, 210m ³) 排水構造物工 (側溝工 1, 310m) 舗装工 (アスファルト舗装工 (ICT) 一式) 標識工 (大型標識工一式) 道路照明設備工 (分電盤設置工一式) 応急処理工 (応急処理工一式) 構造物撤去工 (運搬処理工一式) 仮設工 (防塵対策工一式)
工 期 (自)	令和 6 年 1 月 1 6 日
工 期 (至)	令和 7 年 1 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 5 5, 7 1 7, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 5 3, 9 0 0, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	3 0 9, 6 1 7, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	別紙のとおり

変 更 理 由

1. 道路土工

現地精査の結果、施工範囲の変更を行ったため、掘削(ICT)を追加する。

現地精査の結果、施工範囲内の既設盛土を使用したため路体盛土(ICT)を減工する。

現地精査の結果、施工範囲の変更を行ったため、路床盛土(ICT)を増工する。

現地精査の結果、歩道盛土を追加したため、法面整形工(ICT)を増工する。

現地精査の結果、施工範囲の変更を行ったため、防草コンクリートを削除する。

2. 地盤改良工

現地精査の結果、施工範囲の変更を行ったため、置換工を増工する。

3. 排水構造物工

現地精査の結果、施工範囲の変更を行ったため、側溝工を減工する。

4. 舗装工

現地精査の結果、施工範囲の変更を行ったため、アスファルト舗装工(ICT)を追加する。

5. 標識工

現地精査の結果、他行政機関からの要望により、大型標識工を追加する。

6. 道路照明設備工

令和6年能登半島地震によるメーカー受注停止により、分電盤設置工を減工する。

7. 応急処理工

地元要望により、除草を追加する。

8. 構造物撤去工

現地精査の結果、用地買収前の残置物処理の必要が生じたため、運搬処理工を追加する。

9. 仮設工

地元要望により、防塵対策工を追加する。

10. 工期は元設計とおりとする。