

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6年 9月19日
契 約 業 者 名	ピーエス・コンストラクション（株） 東京土木支店
契 約 業 者 の 住 所	港区東新橋1－9－1
工 事 の 名 称	R 5 東関道茂木地区跨道橋上部工事
工 事 場 所	茨城県潮来市茂木地先
工 事 種 別	プレストレスト・コンクリート工事
工 事 概 要	PCホロースラブ橋工（PCホロースラブ製作工一式） 橋梁付属物工（排水装置工一式、添加物工一式、橋台開孔閉塞工一式、 銘板工一式） 仮設工（土留・仮締切工一式、交通管理工一式） 共通仮設費（技術管理費一式、営繕費一式）
工 期（自）	令和 5年10月 1日
工 期（至）	令和 6年 9月20日
変 更 前 の 契 約 金 額	274,670,000円（税込み）
変 更 金 額	+ 21,725,000円（税込み）
変 更 後 の 契 約 金 額	296,395,000円（税込み）
変 更 理 由	1. PCホロースラブ橋工（PCポータルラーメン） 現地精査の結果、PCホロースラブ製作工を増工する。 2. 橋梁付属物工 現地精査の結果、排水装置工、銘板工を増工し、添架物工を減工、 橋台開孔閉塞工を追加する。 3. 仮設工 現地精査の結果、土留・仮締切工を追加し、交通管理工を増工する。 4. 共通仮設費 1) 技術管理費として、BIM/CIM 資料作成費、コンクリート温度応力 解析費、遠隔臨場費、道路橋維持管理資料作成費を追加する。 2) 営繕費として、快適トイレを追加する。 5. 工期 工期は元設計とおりとする。