

(第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年 5月31日
契約業者名	日本工営(株) 東京支店
契約業者の住所	東京都千代田区麴町5-4
業務の名称	R5東関東水戸線道路修正設計他5C6業務
業務場所	自)茨城県行方市南高岡地先 至)茨城県鉾田市野友地先
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	1. 基準点測量 2. 水準測量 3. 現地測量 4. 三次元点群測量 5. 路線測量 6. 道路設計 7. 履行期間の延伸
履行期間(自)	令和 5年 8月11日
履行期間(至)	令和 6年 7月31日
変更前の契約金額	52,140,000円(税込み)
変更金額	+ 22,440,000円(税込み)
変更後の契約金額	74,580,000円(税込み)
変更理由	1. 基準点測量 現地調査の結果、地形測量図が必要となったため、4級基準点測量を追加する。 2. 水準測量 現地調査の結果、地形測量図が必要となったため、4級水準測量を追加する。 3. 現地測量 現地調査の結果、地形測量図が必要となったため、現地測量を追加する。 4. 三次元点群測量 現地調査の結果、地形測量図が必要となったため、三次元点群測量を追加する。 5. 路線測量 現地調査の結果、地形測量図が必要となったため、路線測量を追加する。 6. 道路設計 1) 現地調査の結果、液状化検討が必要となったため、設計内容を精査し、樋門 詳細設計を変更する。 2) 現地調査の結果、設計の見直しが必要となったため、流末詳細設計を追加する。 3) 現地調査の結果、追加の設計が必要となったため、橋梁修正設計を追加する。 4) 現地調査の結果、関係機関協議及び、設計の見直しが必要となったため、道路詳 細修正設計を道路詳細修正設計(2)に変更増工する。 5) 現地調査の結果、既存の設計成果により施工が可能となったため、排水設計、調 整池設計、一般構造物設計、工事用道路修正設計、関係機関協議資料作成を減工 する。 7. 履行期間の延伸 履行期間は、道路設計の追加・増工により履行期間を61日間延伸し令和6年7月3 1日までとする。