

標準様式例6-2（工事）

（第2回） 契約変更の内容

変更契約年月日	令和6年9月30日																						
契約業者	沼田土建株式会社																						
契約業者の住所	群馬県沼田市西倉内593																						
工事の名称	R5国道17号名胡桃橋外橋梁補修工事																						
工事場所	自)群馬県利根郡みなかみ町下津 至)群馬県利根郡みなかみ町永井																						
工事種別	橋梁補修																						
工事概要	本工事は、沼田維持修繕出張所管内の国道17号名胡桃橋、大谷沢橋、三丁橋において橋梁補修工事を行うものである。 <table> <tr> <td>名胡桃橋</td><td>大谷沢橋</td></tr> <tr> <td>・舗装・橋面防水工 1,500㎡</td><td>・洗掘対策工 51袋</td></tr> <tr> <td>・鋼桁工 2箇所</td><td>・仮設工 1式</td></tr> <tr> <td>・排水施設工 174m</td><td></td></tr> <tr> <td>・ひび割れ補修工 361m</td><td>三丁橋</td></tr> <tr> <td>・断面修復工 9.3㎡</td><td>・舗装・橋面防水工 260㎡</td></tr> <tr> <td>・剥落防止対策工 248㎡</td><td>・伸縮継手工 33m</td></tr> <tr> <td>・漏水対策工 27m</td><td>・鋼桁工 2箇所</td></tr> <tr> <td>・現場塗装工 196㎡</td><td>・現場塗装工 18㎡</td></tr> <tr> <td>・構造物撤去工 1式</td><td>・仮設工 1式</td></tr> <tr> <td>・仮設工 1式</td><td></td></tr> </table>	名胡桃橋	大谷沢橋	・舗装・橋面防水工 1,500㎡	・洗掘対策工 51袋	・鋼桁工 2箇所	・仮設工 1式	・排水施設工 174m		・ひび割れ補修工 361m	三丁橋	・断面修復工 9.3㎡	・舗装・橋面防水工 260㎡	・剥落防止対策工 248㎡	・伸縮継手工 33m	・漏水対策工 27m	・鋼桁工 2箇所	・現場塗装工 196㎡	・現場塗装工 18㎡	・構造物撤去工 1式	・仮設工 1式	・仮設工 1式	
名胡桃橋	大谷沢橋																						
・舗装・橋面防水工 1,500㎡	・洗掘対策工 51袋																						
・鋼桁工 2箇所	・仮設工 1式																						
・排水施設工 174m																							
・ひび割れ補修工 361m	三丁橋																						
・断面修復工 9.3㎡	・舗装・橋面防水工 260㎡																						
・剥落防止対策工 248㎡	・伸縮継手工 33m																						
・漏水対策工 27m	・鋼桁工 2箇所																						
・現場塗装工 196㎡	・現場塗装工 18㎡																						
・構造物撤去工 1式	・仮設工 1式																						
・仮設工 1式																							
工期(自)	令和6年4月1日																						
工期(至)	令和7年2月28日																						
変更前の契約金額	174,306,000 円(税込み)																						
変更金額	55,220,000 円(税込み)																						
変更後の契約金額	229,526,000 円(税込み)																						
変更理由	現地精査の結果、工法、数量等を各橋において変更した。 名胡桃橋:排水不良による損傷対応として、橋面防水、切削、舗装、ボルト部塗装、仮設工等の増工をした。また地覆の寸法不足のため、橋梁用高欄工の減工をした。 大谷沢橋:地形を考慮して工法を変更した。 三丁橋:あて板補修及び支承部の高耐久性塗装を増工した。																						