

(第 1 回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和6年7月31日
契約業者名	東京システム特機株式会社
契約業者の住所	東京都千代田区飯田橋四丁目 5 番 1 1 号
工事の名称	R 5 下館 C C T V サーバ更新工事
工事場所	茨城県筑西市二木成 1 7 5 3
工事種別	通信設備工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	C C T V 設備工 (増工)
工期 (自)	令和6年2月27日
工期 (至)	令和6年9月30日
変更前の契約金額 (税込)	¥13, 662, 000
変更金額 (税込)	¥3, 685, 000
変更後の契約金額 (税込)	¥17, 347, 000
変更理由	1. C C T V 設備工 1) 現地精査の結果、防災対策室においてカメラ映像による現地状況把握の迅速化のため、表示用モニタ上でカメラ操作が可能となる画像回覧装置の更新を増工する。 また、流域治水課において、現状 C C T V カメラ映像の表示用モニタが設置されておらず、出水対応時の状況把握に支障が出ていることが判明したため、液晶テレビの新設及び防災対策室の既設画像回覧装置の移設を増工する。 2) 現地調査の結果、管理課の C C T V カメラ表示用モニタの老朽化が進んでいることが判明し、故障した際には地震対応時の状況把握に支障が出ることから、液晶モニタの更新を増工する。 3) 端末調査の結果、既設 C C T V カメラ操作端末について、使用している O S のサポート期限が決定していることが判明し、期限以降は端末利用ができなくなり災害対応に支障が出ることから、C C T V カメラ操作端末の更新を増工する。 4) 今回更新を行う C C T V 監視制御サーバ～伝送装置間の L A N ケーブルについて、カメラ映像の安定伝送を行うため、上位規格である C A T 6 の配線及び、流域治水課の C C T V カメラ表示用モニタ新設に伴う L A N ケーブルの配線の必要が生じたため、通信配線工を増工する。 2. 工期 工期は、C C T V 監視制御装置設置工および通信配線工の増工により 6 1 日間延長し、令和 6 年 9 月 3 0 日までとする。

(第 2 回、最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和6年9月26日
契約業者名	東京システム特機株式会社
契約業者の住所	東京都千代田区飯田橋四丁目 5 番 1 1 号
工事の名称	R 5 下館 C C T V サーバ更新工事
工事場所	茨城県筑西市二木成 1 7 5 3
工事種別	通信設備工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	C C T V 設備工 (増工)
工期 (自)	令和6年2月27日
工期 (至)	令和6年9月30日
変更前の契約金額 (税込)	¥17,347,000
変更金額 (税込)	¥330,000
変更後の契約金額 (税込)	¥17,677,000
変更理由	1. C C T V 設備工 1) 現地精査の結果、防災対策室における情報収集の迅速化のため、今回更新した C C T V カメラ操作端末の P C 画面を防災情報表示用モニタに表示させるための H D M I ケーブルの敷設を増工する。 2) 本工事の撤去品における処分費を増工する。 2. 工期 工期は、元設計どおりとする。