

(第 1 回)・最終) 変更契約の内容

契約変更年月日	令和6年6月18日
契約業者名	日本電子サービス株式会社
契約業者の住所	山梨県甲府市東光寺三丁目 1 2 - 3 4
工事の名称	R 5 国道 1 3 8 号外 C C T V 設置工事
工事場所	山梨県富士吉田市上吉田 6 丁目地先ほか 1 1 箇所
工事種別	通信設備工事
工事概要	工事請負契約書第 6 2 条の規定に基づく令和 6 年 4 月より適用する「土木工事工事費積算要領及び基準の運用」等による変更
工期（自）	令和6年5月7日
工期（至）	令和7年1月31日
契約金額	161,117,000 円(税込み)
変更金額	121,000 円(税込み)
変更後の契約金額	161,238,000 円(税込み)
変更理由	工事請負契約書第 6 2 条の規定に基づく令和 6 年 4 月より適用する「土木工事工事費積算要領及び基準の運用」等による変更

(第 2 回)・最終) 変更契約の内容

契約変更年月日	令和6年9月27日
契約業者名	日本電子サービス株式会社
契約業者の住所	山梨県甲府市東光寺三丁目 1 2 - 3 4
工事の名称	R 5 国道 1 3 8 号外 C C T V 設置工事
工事場所	山梨県富士吉田市上吉田 6 丁目地先ほか 1 1 箇所
工事種別	通信設備工事
工事概要	C C T V カメラ装置 1 2 台 可搬型 A I カメラ装置 1 式 屋外用無停電電源装置 1 2 台 C C T V 装置設置工 1 式 支柱設置工 1 式 支柱基礎工 1 式 光ケーブル敷設工 1 式 配管・配線工 1 式
工期（自）	令和6年5月7日
工期（至）	令和7年3月31日
契約金額	161,238,000 円(税込み)
変更金額	4,488,000 円(税込み)
変更後の契約金額	165,726,000 円(税込み)
変更理由	1. C C T V 設備 1) 詳細設計の引き渡しの結果、使用する装置に相違があったため、機器の仕様変更及び数量変更（増・減）を行う。 2) 災害時の交通量観測を行うため、可搬型 A I カメラ装置を追加する。 2. C C T V 設備工 1) 詳細設計の引き渡しの結果、使用機器の変更があったため、C C T V 装置設置工を減工する。 2) 詳細設計の引き渡しの結果、使用材料の変更があったため、支柱設置工を減工する。 3) 詳細設計の引き渡しの結果、当初工法の変更があったため、支柱基礎工を増工する。 4) 詳細設計の引き渡しの結果、設置位置の変更があったため、光ケーブル敷設工及び配管・配線工を増工する。 3. システム・インテグレーション 詳細設計の引き渡しの結果、使用機器の変更があったため、ネットワーク設定の数量変更（増）を行う。 4. 仮設工 土工部及び歩道部における試掘の必要が生じたため、交通管理工の数量変更（増）を行う。 5. 共通仮設費 現地調査の結果、地中埋設物の確認に伴い試掘の必要が生じたため、準備費を追加する。 6. 工期は、支柱基礎工、光ケーブル敷設工及び配管・配線工の増工により 5 9 日間延長し、令和 7 年 3 月 3 1 日までとする。