

(第 3 回・最終) 変更契約の内容

契約変更年月日	令和6年9月26日
契約業者名	(株) 飯塚工業
契約業者の住所	山梨県笛吹市御坂町井之上 1 5 1 1 番地
工事の名称	R 5 国道 2 0 号四方津地区外歩道整備他工事
工事場所	大月出張所管内
工事種別	維持修繕
工事概要	排水構造物工 カルバート工 構造物撤去工 仮設工 業務委託 工期
工期（自）	令和5年6月1日
工期（至）	令和7年3月31日
契約金額	147,400,000 円(税込み)
変更金額	107,800,000 円(税込み)
変更後の契約金額	255,200,000 円(税込み)
変更理由	1. 排水構造物工 概算・概略発注であったため、詳細設計成果の結果、側溝工、管渠工、集水桝及びマンホール工を変更する。 2. カルバート工 概算・概略発注であったため、詳細設計成果の結果、プレキャストボックスを変更する。 3. 構造物撤去工 概算・概略発注であったため、詳細設計成果の結果、道路付属物撤去工、構造物取壊し工及び運搬処理工を変更する。 4. 仮設工 概算・概略発注であったため、詳細設計成果の結果、土留・仮締切工、仮水路工、防護施設工、仮区画線工及び仮設歩道工を変更し、交通管理工を増工する。 5. 業務委託費 現地調査の結果、擁壁や仮設構造物の設計見直しが必要となったため、業務委託を追加する。 6. 工期 工期は、排水構造物工、仮設工の増工により、1 8 2 日間延長し、令和 7 年 3 月 3 1 日までとする。