

(第 1 回)・最終) 変更契約の内容

契約変更年月日	令和6年6月12日
契約業者名	秋山土建株式会社
契約業者の住所	山梨県富士吉田市下吉田東一丁目 2 4 番 3 号
工事の名称	R 5 国道 1 3 8 号富士吉田国道出張所管内舗装修繕他工事
工事場所	山梨県南都留郡山中湖村山中地先
工事種別	アスファルト舗装工事
工事概要	特例措置
工期（自）	令和6年3月25日
工期（至）	令和6年9月24日
契約金額	82,500,000 円(税込み)
変更金額	627,000 円(税込み)
変更後の契約金額	83,127,000 円(税込み)
変更理由	「令和 6 年 4 月より適用する「土木工事工事費積算要領及び基準の運用」等に係る取扱いについて」による積算基準の変更について（新積算基準の特例措置適用）入札書の提出期限日が令和 6 年 3 月 1 日から 3 月 3 1 日までの工事については、適正な価格での契約を行うことを考慮し、契約後、新積算基準により算出された請負代金金額に変更するための協議を請求することができることとされている。 受注者から令和 6 年度積算基準への変更希望があったことから、協議を行うための変更設計を行うものである。

(第 2 回)・最終) 変更契約の内容

契約変更年月日	令和6年9月17日
契約業者名	秋山土建株式会社
契約業者の住所	山梨県富士吉田市下吉田東一丁目24番3号
工事の名称	R5国道138号富士吉田国道出張所管内舗装修繕他工事
工事場所	山梨県南都留郡山中湖村山中地先
工事種別	アスファルト舗装工事
工事概要	舗装工 1式 区画線工 1式
工期（自）	令和6年3月25日
工期（至）	令和6年11月29日
契約金額	83,127,000 円(税込み)
変更金額	19,910,000 円(税込み)
変更後の契約金額	103,037,000 円(税込み)
変更理由	1. 舗装工、区画線工について 目視点検の結果、国道138号南都留郡山中湖村山中地先の路面状態が悪いことが判明したため、当該区間に係る切削オーバーレイ工及び関連工種数量を変更（増）する。

(第 3 回)・最終) 変更契約の内容

契約変更年月日	令和6年11月25日
契約業者名	秋山土建株式会社
契約業者の住所	山梨県富士吉田市下吉田東一丁目24番3号
工事の名称	R5国道138号富士吉田国道出張所管内舗装修繕他工事
工事場所	山梨県南都留郡山中湖村山中地先
工事種別	アスファルト舗装工事
工事概要	
工期（自）	令和6年3月25日
工期（至）	令和6年12月18日
契約金額	103,037,000 円(税込み)
変更金額	0 円(税込み)
変更後の契約金額	103,037,000 円(税込み)
変更理由	工期を19日間延伸し、令和6年12月18日までとする。

(第 4 回)・最終) 変更契約の内容

契約変更年月日	令和6年12月16日
契約業者名	秋山土建株式会社
契約業者の住所	山梨県富士吉田市下吉田東一丁目24番3号
工事の名称	R5国道138号富士吉田国道出張所管内舗装修繕他工事
工事場所	山梨県南都留郡山中湖村山中地先
工事種別	アスファルト舗装工事
工事概要	
工期（自）	令和6年3月25日
工期（至）	令和6年12月27日
契約金額	103,037,000 円(税込み)
変更金額	0 円(税込み)
変更後の契約金額	103,037,000 円(税込み)
変更理由	工期を9日間延伸し、令和6年12月27日までとする。