

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 9 月 2 7 日
契 約 業 者 名	(株) 秋山工務店
契 約 業 者 の 住 所	日立市大沼町 1 - 7 - 1
工 事 の 名 称	R 5 国道 6 号大和田拡幅石名坂地区改良工事
工 事 場 所	茨城県日立市石名坂町地先
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	道路土工 共通仮設費 事業損失防止施設費 技術管理費
工 期 (自)	令和 6 年 3 月 1 日
工 期 (至)	令和 6 年 1 1 月 2 2 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 8 6 , 5 5 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 2 3 , 3 2 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	3 0 9 , 8 7 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	道路土工 現地調査の結果、残土処理の必要が生じた為、残土処理工を追加する。 共通仮設費 地盤改良工の施工に伴い、家屋調査の必要が生じた為、事業損失防止施設費 を追加する。 残土処理工に伴い、土壌調査の必要が生じた為、技術管理費を増工する。

(第3回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 2 月 2 8 日
契 約 業 者 名	(株) 秋山工務店
契 約 業 者 の 住 所	日立市大沼町 1 - 7 - 1
工 事 の 名 称	R 5 国道 6 号大和田拡幅石名坂地区改良工事
工 事 場 所	茨城県日立市石名坂町地先
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	1. 道路土工 2. 地盤改良工 3. 舗装工 4. 軽量盛土工 5. 擁壁工 6. 排水構造物工 7. 構造物撤去工 8. 仮設工 9. 共通仮設工 10. 週休 2 日制適用工事 11. 熱中症対策に資する現場管理費の補正
工 期 (自)	令和 6 年 3 月 1 日
工 期 (至)	令和 7 年 2 月 2 8 日
変 更 前 の 契 約 金 額	3 0 9 , 8 7 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 0 , 1 2 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	3 1 9 , 9 9 0 , 0 0 0 円 (税込み)

変 更 理 由

1. 道路土工
現地調査の結果、道路土工については、数量精査（増）する。
2. 地盤改良工
当初工法の変更の結果、地盤改良工を増工する。
3. 舗装工
現地精査の結果、舗装工については、数量精査（減）する。
4. 軽量盛土工
現地精査の結果、軽量盛土工については、数量精査（減）する。
5. 擁壁工
現地調査の結果、土材料に変更が生じたため、擁壁工を増工する。
6. 排水構造物工
現地調査の結果、排水計画に変更が生じたため、排水構造物工を減工する。
7. 構造物撤去工
現地調査の結果、事業地内の構造物撤去が生じたため、構造物撤去工を追加する。
8. 仮設工
警察協議の結果、交通誘導員の配置計画の変更が生じたため、交通管理工を増工する。
9. 共通仮設工
 - 1) 地盤改良工の変更の結果、重建設機械分解組立輸送の回数が増えたため、運搬費を増工する。
 - 2) 現地調査の結果、木根の処分が必要になったため、処分費を追加する。
 - 3) 現地調査の結果、作業ヤードが必要となったため、借地料を追加する。
 - 4) 当初特記仕様書第33条現場環境改善（快適トイレの設置）、第29条ICT活用工事（土工）について及び第58条建設現場の遠隔臨場の実施に基づき、快適トイレ、ICT活用及び遠隔臨場にかかる費用を追加する。
10. 週休2日制適用工事
4週8休以上の現場閉所を実施したため、補正係数の変更は実施しない。
11. 熱中症対策に資する現場管理費の補正
真夏日率により現場管理費を増工する。