

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 1 0 月 4 日
契 約 業 者 名	常陽建設（株）
契 約 業 者 の 住 所	茨城県取手市藤代 3 5 7 - 8
工 事 の 名 称	R 5 那珂川左岸栄町地区外築堤護岸工事
工 事 場 所	茨城県ひたちなか市三反田地先、茨城県ひたちなか市栄町地先
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	工事請負契約書第 6 2 条の規定に基づく 令和 6 年 4 月より適用する「土木工事工事費積算要領及び基準の運用」等による変更
工 期 (自)	令和 6 年 5 月 1 0 日
工 期 (至)	令和 7 年 2 月 2 8 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 6 4 , 0 0 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 2 , 6 0 7 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 6 6 , 6 0 7 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	工事請負契約書第 6 2 条の規定に基づく 令和 6 年 4 月より適用する「土木工事工事費積算要領及び基準の運用」等による変更

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 2 月 2 1 日
契 約 業 者 名	常陽建設 (株)
契 約 業 者 の 住 所	茨城県取手市藤代 3 5 7 - 8
工 事 の 名 称	R 5 那珂川左岸栄町地区外築堤護岸工事
工 事 場 所	茨城県ひたちなか市三反田地先、茨城県ひたちなか市栄町地先
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	1 河川土工 (三反田地区) 2 構造物撤去工 (三反田地区) 3 仮設工 (三反田地区) 4 共通仮設費 5 地盤改良工 (栄町地区) 6 擁壁護岸工 (栄町地区) 7 付帯工 (栄町地区) 8 構造物撤去工 (栄町地区) 9 共通仮設費
工 期 (自)	令和 6 年 5 月 1 0 日
工 期 (至)	令和 7 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 6 6 , 6 0 7 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 3 1 , 9 0 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 9 8 , 5 0 7 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	1 河川土工 (三反田地区) 協議に伴い、盛土工 (I C T) を追加により減工する。 掘削運搬箇所を変更する。 2 構造物撤去工 (三反田地区) 現地踏査の結果、廃材運搬処分を追加する。 3 仮設工 (三反田地区) 協議により、工事用道路工を追加する。 4 共通仮設費 表土運搬先の変更及び仮設工追加により運搬費を追加する。 5 地盤改良工 (栄町地区) 試験結果に伴う、固化剤使用量を増加により、増工する。 6 擁壁護岸工 (栄町地区) 詳細設計付与により、増工する。 7 付帯工 (栄町地区) 現地踏査に伴い、舗装範囲の変更により減工する。 8 構造物撤去工 (栄町地区) 現地踏査により、支障物の運搬処分の追加する。 9 共通仮設費 快適トイレを追加する。

(第3回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 3 月 2 4 日
契 約 業 者 名	常陽建設 (株)
契 約 業 者 の 住 所	茨城県取手市藤代 3 5 7 - 8
工 事 の 名 称	R 5 那珂川左岸栄町地区外築堤護岸工事
工 事 場 所	茨城県ひたちなか市三反田地先、茨城県ひたちなか市栄町地先
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	1 仮設工 (三反田地区) 2 共通仮設費 (三反田地区) 3 擁壁護岸工 (栄町地区) 4 共通仮設費 (栄町地区)
工 期 (自)	令和 6 年 5 月 1 0 日
工 期 (至)	令和 7 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 9 8 , 5 0 7 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 5 , 7 3 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	3 1 4 , 2 3 7 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	1 仮設工 (三反田地区) 現地踏査に伴い、仮設工を減工する。 2 共通仮設費 (三反田地区) 仮設工減工に伴い、仮設材運搬費を減工する。 3 次元起工測量・3 次元設計データの作成費用を追加する。 施工調査費を追加する。 3 擁壁護岸工 (栄町地区) 現地踏査に伴い、増工する 4 共通仮設費 (栄町地区) 家屋調査を増工する。 施工調査費を追加する。