

標準様式例7-2（コンサルタント）

（第2回、最終） 契約変更の内容

変更契約年月日	令和6年9月26日
契約業者	ジーアンドエスエンジニアリング株式会社
契約業者の住所	東京都杉並区高円寺南1-23-1
業務の名称	R5・R6長野・上田出張所管内橋梁点検業務
業務場所	長野出張所管内及び上田出張所管内
業務区分	測量設計業務
業務概要	本業務は、橋梁の損傷及び変状を早期に発見し、安全で円滑な交通を確保するとともに、沿道や第三者への被害防止を図るため、橋梁に関わる効率的な維持管理に必要な基礎資料を得ることを目的に定期点検を行うものである。
履行期間（自）	令和5年7月28日
履行期間（至）	令和7年3月10日
変更前の契約金額	139,645,000 円（税込み）
変更金額	21,670,000 円（税込み）
変更後の契約金額	161,315,000 円（税込み）
変更理由	・ 定期点検 現地精査に基づき、点検数量を増工する。 ・ 第三者被害予防措置 現地精査に基づき、点検対象面積を減工する。 ・ 橋梁補修設計 緊急性の高い橋梁について補修設計を増工する。 ・ 履行期間 履行期間を80日間延長し、令和7年3月10日までとする。