

(第2回、最終) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和6年6月27日
契 約 業 者 名	日本工営(株) 東京支店
契 約 業 者 の 住 所	東京都千代田区麹町五丁目4番地
業 務 の 名 称	R5小武川・尾白川地下水影響調査業務
業 務 場 所	富士川砂防事務所管内
業 種 区 分	地質調査業務
業 務 概 要 (変更した内容について記述する)	本業務は、小武川流域と尾白川流域における床固群工事に伴う現場周辺の表流水及び地下水利用への影響を確認評価するため、周辺井戸及び観測孔の地下水位及び水質の観測、周辺水路等の流量調査を行うものである。 また、尾白川流域における床固群工事等に伴う重要水源への影響を評価することを目的として、地下水シミュレーションを実施するものとする。 ・水文調査 1式 (調査箇所・回の変更) ・情報共有システム使用料 1式 (情報共有システム使用料の追加)
履 行 期 間 (自)	令和5年4月20日
履 行 期 間 (至)	令和6年9月30日
変 更 前 の 契 約 金 額	76,065,000(税込み)
変 更 金 額	12,452,000(税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	88,517,000(税込み)
変 更 理 由	1. 水文調査 履行期間の延期等に伴い、箇所・回の数量(増)の変更を行う。 2. 情報提供システム使用料 情報共有システムの使用料について、履行期間の延期に伴い、令和6年7月から令和6年9月までの使用料を追加する。 3. 履行期間 地下水シミュレーションの実施において、その工程計画について協議した結果、重要地点の資料収集に期間を要するため、履行期間を令和6年9月30日までとする。

(第3回、最終)契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和6年9月20日
契 約 業 者 名	日本工営(株) 東京支店
契 約 業 者 の 住 所	東京都千代田区麹町五丁目4番地
業 務 の 名 称	R5小武川・尾白川地下水影響調査業務
業 務 場 所	富士川砂防事務所管内
業 種 区 分	地質調査業務
業 務 概 要 (変更した内容について記述する)	本業務は、小武川流域と尾白川流域における床固群工事に伴う現場周辺の表流水及び地下水利用への影響を確認評価するため、周辺井戸及び観測孔の地下水位及び水質の観測、周辺水路等の流量調査を行うものである。 また、尾白川流域における床固群工事等に伴う重要水源への影響を評価することを目的として、地下水シミュレーションを実施するものとする。 ・水位計の設置 ・水文調査 1式 (調査箇所・回の変更)
履 行 期 間 (自)	令和5年4月20日
履 行 期 間 (至)	令和6年9月30日
変 更 前 の 契 約 金 額	88,517,000(税込み)
変 更 金 額	1,298,000(税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	89,815,000(税込み)
変 更 理 由	1. 水位計の設置 民間施設の井戸について、水位計設置の了解が得られたため、水位計の設置を追加する。 2. 水文調査 水位計設置箇所の追加に伴い、箇所・回の数量(増)の変更を行う。 3. 履行期間 履行期間については、現契約の通り令和6年9月30日までとする。