

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 8 月 2 8 日
契 約 業 者 名	世紀東急工業（株）東京支店
契 約 業 者 の 住 所	渋谷区渋谷 1 - 2 - 5
工 事 の 名 称	R 5 国道 2 0 号 B P 改良他工事
工 事 場 所	東京都日野市川辺堀之内～東京都八王子市南浅川町
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	
工 期 (自)	令和 5 年 1 1 月 2 5 日
工 期 (至)	令和 6 年 9 月 3 0 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 2 1 , 6 5 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	± 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 2 1 , 6 5 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	本工事で施工する汚水管の移設工事実施に伴い、先行して、工事用道路及び市道の迂回路を施工する必要が生じたため、ゆりのき台地区における 管きょ工について一部一時中止を行っていたが、工事の一部一時中止期間 6 9 日間のうち、3 1 日間を延長し、令和 6 年 9 月 3 0 日までとする。