

(第1回、最終)契約変更の内容

契約変更年月日	令和6年9月19日
契約業者名	パンフィックコンサルタンツ株式会社 首都圏本社
契約業者の住所	東京都千代田区神田錦町三丁目22番地
業務の名称	R5北千葉道路(市川・松戸)橋梁詳細設計その1業務
業務場所	千葉県松戸市秋山地内
業務区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要	本業務は、北千葉道路(市川・松戸)一般部における、国分川を渡る渡河橋の橋梁詳細設計を行うものである。
履行期間(自)	令和6年3月30日
履行期間(至)	令和6年12月27日
変更前の契約金額	21,120,000
変更金額	7,128,000
変更後の契約金額	28,248,000
変更理由	1. BIM/CIMモデルの活用 当初特記仕様書第35条1による受注者との協議により、BIM/CIMの活用内容が決定したため、作成及び活用に要する費用を追加する。 2. 履行期間 履行期間は元設計とおりとする。