

(第2回、最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年 6月24日
契約業者名	R5千葉国道管内移動性向上対策等検討F3業務計量計画研究所・東京建設コンサルタント・道路計画設計共同体
契約業者の住所	東京都新宿区市谷本村町2-9
業務の名称	R5千葉国道管内移動性向上対策等検討F3業務
業務場所	千葉国道事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	1. ピンポイント渋滞対策箇所等の効果検証の変更 2. 国道357号若松交差点の実証実験及び効果検証の変更 3. 国道14号幕張地区道路空間活用検討の変更 4. 国道357号上部空間活用検討の変更
履行期間(自)	令和 5年 4月 8日
履行期間(至)	令和 6年 6月28日
変更前の契約金額	38,962,000円(税込み)
変更金額	+ 2,673,000円(税込み)
変更後の契約金額	41,635,000円(税込み)
変更理由	<p>本業務は、令和5年4月7日付で、R5千葉国道管内移動性向上対策等検討F3業務計量計画研究所・東京建設コンサルタント・道路計画設計共同体と契約を締結し、現在鋭意履行中であるが、下記の理由により契約変更するものとする。</p> <p style="text-align: center;">記</p> <p>1. ピンポイント渋滞対策箇所等の効果検証 併用中スマートICのフォローアップにあたり、ETC2.0データを活用した交通状況分析を追加する。(増)</p> <p>2. 国道357号若松交差点の実証実験及び効果検証 実証実験の実施に伴う数量精査を行うものとする。(増)</p> <p>3. 国道14号幕張地区道路空間活用検討 各高校を対象としたワークショップの運営支援について、実施回数に伴う数量精査を行うものとする。(減)</p> <p>4. 国道357号上部空間活用検討 国道357号千葉市役所前において実施される道路空間活用の社会実験において、効果把握のため来場者の意見聴取が必要となることから、アンケートによる意見聴取及びとりまとめを追加する。(増)</p> <p>5. 履行期間 工期は変更しないものとする。(令和6年6月28日)</p>