

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 6 月 2 7 日
契 約 業 者 名	(株) 建設技術研究所
契 約 業 者 の 住 所	東京都中央区日本橋浜町 3 - 2 1 - 1
業 務 の 名 称	R 5 千葉国道管内交差点他設計 J 4 業務
業 務 場 所	千葉県千葉市稲毛区天台 5 - 2 7 - 1
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	1. 平面交差点詳細設計の変更 2. 一般調査の変更 3. 工期の変更
履 行 期 間 (自)	令和 5 年 5 月 1 1 日
履 行 期 間 (至)	令和 6 年 8 月 3 0 日
変 更 前 の 契 約 金 額	4 7 , 2 8 9 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 3 , 5 8 5 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	6 0 , 8 7 4 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	本業務は、令和 5 年 5 月 1 0 日付で株式会社建設環境研究所と委託契約し、現在鋭意中であるが、下記の理由により契約変更するものとする。 記 1. 平面交差点詳細設計 関係機関等との調整の結果、平面交差点詳細設計 (若松) を追加増工する。 2. 一般調査 成田市不動ヶ岡地先の特殊車両取締基地の増設に伴い、機械ボーリング及び室内水質分析を追加増工する。 3. 工期 平面交差点詳細設計及び一般調査の増工に伴い、工期を 6 3 日延長し、令和 6 年 8 月 3 0 日

(第3回、最終) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 8 月 2 9 日
契 約 業 者 名	(株) 建設技術研究所
契 約 業 者 の 住 所	東京都中央区日本橋浜町 3 - 2 1 - 1
業 務 の 名 称	R 5 千葉国道管内交差点他設計 J 4 業務
業 務 場 所	千葉県千葉市稲毛区天台 5 - 2 7 - 1
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	1. 平面交差点詳細設計の変更
履 行 期 間 (自)	令和 5 年 5 月 1 1 日
履 行 期 間 (至)	令和 6 年 8 月 3 0 日
変 更 前 の 契 約 金 額	6 0 , 8 7 4 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 3 , 3 9 9 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	6 4 , 2 7 3 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	本業務は、令和 5 年 5 月 1 0 日付で株式会社建設環境研究所と委託契約し、現在鋭意中であるが、下記の理由により契約変更するものとする。 記 1. 平面交差点詳細設計 関係機関との共同現地診断の結果、交通事故発生箇所の交差点詳細設計が必要となったため、平面交差点詳細設計 (1) あけぼのにおいて、交差点容量・路面表示、設計図、数量計算を追加する。 関係機関との共同現地診断の結果、交通事故発生箇所の交差点詳細設計が必要となったため、平面交差点詳細設計 (1 5) 桜町・平面交差点詳細設計 (1 6) 若柴を追加する。