

(第3回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 6 月 2 6 日
契 約 業 者 名	大勝建設（株）東京支店
契 約 業 者 の 住 所	東京都港区芝 4 - 5 - 1 2 三田ハイツ 3 0 3 号
工 事 の 名 称	R 4 ・ R 5 国道 1 号西湘バイパス小余綾高架橋他補修工事
工 事 場 所	神奈川県中郡大磯町大磯町 他1箇所
工 事 種 別	橋梁補修工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	【変更概要】本工事については、下記の工種について変更するものとする。 橋梁補修工 1 式 橋梁付属物工 1 式 現場塗装工 1 式 仮設工 1 式
工 期 (自)	令和 5 年 4 月 1 7 日
工 期 (至)	令和 7 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 6 5 , 1 0 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	8 4 , 4 8 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	3 4 9 , 5 8 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	1. 橋梁補修工 ・現地調査の結果、工法変更のため、ジャッキアップ架設工を増工し、断面修復工を追加する。 2. 橋梁付属物工 ・現地調査の結果、伸縮装置の補修が必要となったため、伸縮継手工を追加する。 3. 現場塗装工 ・現地調査の結果、橋梁塗装工を増工する。 4. 仮設工 ・警察協議の結果、交通管理工を増工する。 5. 工期 ・上記内容の変更により、令和7年3月31日までとする。