

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 6 月 2 7 日
契 約 業 者 名	国土開発工業 (株)
契 約 業 者 の 住 所	神奈川県厚木市中町 2—6—1 0
工 事 の 名 称	R 5 横浜国道事務所管内改築区間改良その 3 工事
工 事 場 所	自) 神奈川県横浜市戸塚区小雀町 至) 神奈川県藤沢市城南二丁目
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	【変更概要】本工事については、下記の工種について変更するものとする。 擁壁工 1 式 排水構造物工 1 式 道路付属施設工 1 式 構造物撤去工 1 式
工 期 (自)	令和 5 年 6 月 2 0 日
工 期 (至)	令和 6 年 9 月 3 0 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 9 3 , 9 2 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	4 3 , 3 4 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	3 3 7 , 2 6 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	1. 擁壁工 関係機関との協議の結果、設計の見直しが生じたため、壁高欄工を増工する。 2. 排水構造物工 現地調査の結果、側溝工及び集水桝・マンホール工を増工し、立坑工を追加する。 3. 道路付属施設工 関係機関との協議の結果、擁壁工の設計見直しに伴い、ケーブル配管工 (壁高欄) 及び照明工を増工する。 4. 構造物撤去工 現地調査の結果、排水構造物撤去工を追加し、構造物取壊し工等を増工する。 5. 工期 上記内容の変更により、令和 6 年 9 月 3 0 日までとする。