

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 6 月 2 5 日
契 約 業 者 名	小雀建設（株）
契 約 業 者 の 住 所	神奈川県横浜市戸塚区小雀町 1 2 9 - 3
工 事 の 名 称	R 5 横浜湘南道路藤沢地区改良その 1 工事
工 事 場 所	神奈川県藤沢市城南 5 丁目～神奈川県藤沢市城南 1 丁目
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要	【変更概要】本工事については、下記の工種について変更するものとする。 道路土工 1 式 地盤改良工 1 式 排水構造物工 1 式 構造物撤去工 1 式 仮設工 1 式 橋梁附属物工 1 式 橋脚巻立て工 1 式 橋梁補修工 1 式
工 期 (自)	令和 5 年 8 月 8 日
工 期 (至)	令和 6 年 9 月 3 0 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 8 7 , 7 6 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	5 , 5 0 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 9 3 , 2 6 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	- 道路土工 関係機関との調整の結果、運搬先の変更が生じたため、残土処理工を減工する。 - 地盤改良工 関連工事との調整の結果、施工期間のの制約が生じたため、作業土工及び固結工を減工する。 - 排水構造物工 現地調査の結果、排水取付位置が変更となったため、立坑工等を増工し、管渠工を減工する。 - 構造物撤去工 現地調査の結果、排水取付位置の変更に伴い、排水構造物撤去工等を追加する。 - 仮設工 地元要望により、周辺環境対策のため、防塵対策工等を追加する。 - 橋梁附属物工 数量精査により、排水施設工及び検査路工を増工する。 - 橋脚巻立て工 数量精査により、作業土工を増工する。 - 橋梁補修工 現地調査の結果、季節構造物の補修範囲が変更となったため、断面修復工を増工する。 - 工期 上記内容の変更により、令和 6 年 9 月 3 0 日までとする。