

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 6 月 2 7 日
契 約 業 者 名	(株) ほくつう 関東支社
契 約 業 者 の 住 所	東京都世田谷区上用賀 3 - 1 - 2 6
工 事 の 名 称	R 5 横浜国道事務所管内気象観測設備工事
工 事 場 所	神奈川県横浜市中区新港 1 - 6 - 1 ほか10箇所
工 事 種 別	通信設備工事
工 事 概 要	【変更概要】 工期延長
工 期 (自)	令和 5 年 1 0 月 3 日
工 期 (至)	令和 6 年 9 月 3 0 日
変 更 前 の 契 約 金 額	6 7 , 6 5 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	± 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	6 7 , 6 5 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	難燃・一般ケーブルが2023年下期に入ってから建設電販市場の急激な需要の高まりによって品薄状態となったことから、工期を令和6年8月30日までとする。