

(第2回、最終) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 5 月 2 8 日
契 約 業 者 名	日本工営 (株) 東京支店
契 約 業 者 の 住 所	東京都千代田区麹町 5 - 4
業 務 の 名 称	R 5 千葉国道管内道路防災点検他 M 6 業務
業 務 場 所	千葉国道事務所管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	異常時点検の変更 事前点検の変更 L P 調査を踏まえた危険箇所点検の変更 防災対策実施計画の変更 測量の変更 工期の変更
履 行 期 間 (自)	令和 5 年 7 月 2 1 日
履 行 期 間 (至)	令和 6 年 7 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 9 , 3 0 5 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 1 , 8 8 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	3 1 , 1 8 5 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	本業務は、令和5年7月20日付けで日本工営(株)東京支店と契約を締結し、現在鋭意施工中であるが、下記の理由により契約変更を行うものである。 1. 異常時点検 令和6年3月に発生した千葉県東方沖を震源とする地震により、震度4以上を観測した箇所について、臨時点検を行ったため、数量変更(増)を行う。 2. 事前点検 点検を実施するにあたり、事前の現地確認が必要となったため、新規追加する。 3. L P 調査を踏まえた危険箇所点検 潜在的な危険箇所として抽出された災害リスク箇所の評価、整理及び記録を行うため、新規追加する。 4. 防災対策実施計画 国道127号における危険箇所の評価、対策必要箇所の検討及び今後の防災対策の方針を整理するため、新規追加する。 5. 測量 国道127号鋸南町元名地先において、一般構造物の詳細設計を実施するため、基準点測量、現地測量、路線測量の数量変更(増)を行う。 6. 工期 工期は61日間延長し、令和6年7月31日までとする。