

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 9 月 6 日
契 約 業 者 名	サン・ジオテック (株)
契 約 業 者 の 住 所	千葉県千葉市中央区新宿 2 - 6 - 8 クリーンホーム千葉
業 務 の 名 称	R 5 国道 3 5 7 号検見川立体測量 G 1 3 業務
業 務 場 所	自) 千葉県千葉市美浜区稲毛海岸 1 丁目地先 至) 千葉県千葉市美浜区真砂 5 丁目地先
業 種 区 分	測量
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	1. 測量範囲の変更 2. 基準点測量、水準測量、現地測量、路線測量の変更 3. 履行期間の変更
履 行 期 間 (自)	令和 5 年 1 2 月 1 5 日
履 行 期 間 (至)	令和 6 年 1 2 月 1 3 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 7 , 2 9 1 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 0 , 3 4 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	3 7 , 6 3 1 , 0 0 0 円 (税込み)

変更理由	本業務は、令和5年7月18日付で、サン・ジオテック株式会社と契約を締結し、現在鋭意履行中であるが、下記の理由により契約変更するものとする。 記 1. 測量範囲 国道357号東京湾岸道路（千葉県区間）検見川立体の施工の施工に伴い支障となる既設調整池の移設候補先の現地測量が必要になったことから、測量範囲を変更する。 自）千葉県千葉市美浜区稲毛海岸1丁目地先 至）千葉県千葉市美浜区真砂5丁目地先 L=3.0km → L=3.73km 2. 基準点測量、水準測量、現地測量、路線測量 現地精査の結果、当初特記仕様書第31条業務内容に記載の数量を変更する。 3級基準点測量16点 → 10点（減） 3級基準点設置16点 → 10点（減） 4級基準点測量46点 → 143点（減） 3級水準測量観測3.08km → 1.41km（減） 現地測量（1/500）0.036km² → 0.152km² 現地測量（1/250）0km² → 0.008km² 路線測量一式（3.08km） → 一式（3.73km） 3. 履行期間 上記の増工に伴い、履行期間を75日延長し令和6年12月13日までとする。
-----------------	--