

(第3回、最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和6年 6月28日
契約業者名	(株)建設環境研究所
契約業者の住所	東京都豊島区東池袋2-23-2
業務の名称	R5外環(千葉県区間)道路構造物設計他業務
業務場所	自)千葉県松戸市上矢切地先 至)千葉県市川市高谷地先
業務区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要	本業務は、外環(千葉県区間)における、道路詳細設計、平面交差点詳細設計及び電線共同溝詳細設計を行うものである。
履行期間(自)	令和5年 6月8日
履行期間(至)	令和6年 6月28日
変更前の契約金額	¥35,849,000
変更金額	¥5,225,000
変更後の契約金額	¥41,074,000
変更理由	<p>1.電線共同溝詳細設計 警察協議の結果、道路線形に変更が生じたため、管路部設計及び特殊部設計の数量を変更(減)する。</p> <p>2.環境調査検討 関係機関協議の結果、猛禽類の追加調査が必要となったため、環境調査検討の数量を変更(増)する。</p> <p>3.地元説明資料作成 地元要望により、新規に遮音壁設置を行うため、遮音壁設置の位置の説明資料の作成を追加する。</p> <p>4.歩道橋補強対策設計(地盤改良詳細設計) 現地調査の結果、歩道橋基礎の補強対策が必要となったため、地盤改良詳細設計を実施する。</p> <p>5.概算工事費算出 関係機関協議の結果、事業費の見直しの検討が必要となったため、各設計の概算工事費の算出を追加する。</p> <p>6.履行期間 履行期間は元設計のとおりとする。</p>