

【 工 事 】

[標準様式例6-2]

((第2回) 最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和6年7月31日
契約業者名	(株) 伊藤建設
契約業者の住所	茨城県稲敷郡美浦村大字大谷 4 5 3 番地 1
工事の名称	R 5 圏央道管内改良その 5 工事
工事場所	自) 茨城県猿島郡五霞町幸主 至) 茨城県猿島郡五霞町江川
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	道路土工 1 式 法面工 1 式 調整池工 1 式 排水構造物工 1 式 舗装工 1 式 応急処理工 1 式 構造物撤去工 1 式 仮設工 1 式
工期 (自)	令和5年9月21日
工期 (至)	令和6年11月29日
契約前の変更金額	¥79, 783, 000
変更金額	¥20, 130, 000
変更後の契約金額	¥99, 913, 000
変更理由	1. 道路土工 1) 受注者との協議の結果、発生土を盛土に流用することとなったため、掘削工を増工する。 2) 詳細設計の結果、数量の変更が生じたため、路体盛土工、残土処理工を減工し、法面整形工を増工する。 2. 法面工 詳細設計の結果、法面整形工が増工したため、植生工を増工する。 3. 調整池工 詳細設計の結果、数量の変更が生じたため、調整池にかかる作業土工、石・ブロック積 (張) 工、付帯工を増工する。 4. 排水構造物工 詳細設計の結果、側溝工、管渠工・函渠工、集水枡・マ

ンホール工、を増工する。

5. 舗装工

受注者との協議の結果、機能補償道路移管に向けた機能補償道路の整備を追加したため、舗装工、防護柵工、区画線工を追加する。

6. 応急処理工

1) 現地精査の結果、応急処理事業工を減工する。

2) 受注者との協議の結果、機能補償道路移管に向けた機能補償道路の整備を追加したため、防止柵工を追加する。

3) 現地精査の結果、運搬処理工を減工する。

7. 構造物撤去工

詳細設計の結果、排水構造物の計上及び数量が変更となったため、構造物取壊し工、排水構造物撤去工、運搬処理工

を追加する。

8. 仮設工

警察協議の結果及び上記工種の増工に伴い、交通管理工を増工する。

9. 工期

工期は、応急処理工、排水構造物工の増工により、121日延伸し、令和6年11月29日までとする。