

【 工 事 】

[標準様式例6-2]

(第 3 回、最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6 年 7 月 3 1 日
契 約 業 者 名	日工建設株式会社
契約業者の住所	東京都港区芝四丁目 2 番 9 号
工 事 の 名 称	R 5 国道 2 9 8 号戸田市美女木地区外交通安全対策工事
工 事 場 所	埼玉県戸田市美女木地先 外 3 箇所
工 事 種 別	維持修繕工事
工 事 概 要 (変更した内容について記述する)	以下の項目について変更する 【戸田市美女木地区】一部の減工、撤去工の数量減 【三郷市高州地区】施工時間を夜間に変更 【川口市芝地区】区画線工の数量増 【草加市青柳地区】舗装工の数量減 仮設工の数量増 共通仮設費の増
工 期 (自)	令和 5 年 9 月 2 0 日
工 期 (至)	令和 6 年 7 月 3 1 日
変更前の契約金額	157,080,000 (税込み)
変 更 金 額	19,140,000 (税込み)
変更後の契約金額	176,220,000 (税込み)
変 更 理 由	【戸田市美女木地区】 1. 道路維持 他工事との調整により、施工予定の歩道の一部を他工事の施工ヤードとして使用するため、道路維持（戸田市美女木地区）の一部を減工する。また、現地精査の結果、撤去工の再利用品を数量精査（減）する。

【三郷市高洲地区】

2. 道路維持

警察協議の結果、道路維持（三郷市高洲地区）の施工時間を夜間に変更する。

【川口市芝地区】

3. 区画線工

現地調査の結果、区画線工を数量精査（増）する。

【草加市青柳地区】

4. 舗装工

現地調査の結果、舗装工を数量精査（減）する。

5. 仮設工

警察協議の結果及び上記工種の変更に伴い、交通管理工を数量精査（増）する。

6. 共通仮設費

ICT活用工事とするので、3次元起工測量に要する費用を追加する。

7. 工期は第2回設計変更のとおりとする。