

(第1回 最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年 9月25日
契約業者名	世紀東急工業(株)東京支店
契約業者の住所	東京都渋谷区渋谷 1 - 2 - 5
工事の名称	R 6 ・ R 7 八王子国道出張所管内維持工事
工事場所	八王子国道出張所管内
工事種別	維持修繕工事
工事概要	本工事は、国道 1 6 号八王子国道出張所管内（東京都町田市鶴間地先～東京都西多摩郡瑞穂町二本木地先）における巡回、舗装補修、除草等を行うほか、路面陥没や異常気象時などでの迅速な応急処理を実施する工事である。
工期(自)	令和 6年 4月 1日
工期(至)	令和 8年 3月31日
変更前の契約金額	289, 300, 000円(税込み)
変更金額	+ 9, 295,000円(税込み)
変更後の契約金額	298, 595, 000円(税込み)
変更理由	1. 舗装工 現地調査の結果、既設舗装に損傷が確認されたため、切削オーバーレイ工を数量精査（増）する。 2. 区画線工 上記、舗装工の増工に伴い、復旧する区画線工を数量精査（増）する。 3. 共同溝巡回・点検工 現地調査の結果、共同溝構内の異常を早期に発見する必要があるため、共同溝巡回・点検工を追加する。 4. 仮設工 上記の増工に伴い、交通管理工を数量精査（増）する。 5. 共通仮設費 上記、舗装工の増工に伴い、大型建設機械を輸送する必要があるため、運搬費を数量精査（増）する。 6. 工期 工期は元設計とおりとする。