

(第 1 回) 契約変更の内容

| | |
|--------------------------|--|
| 契約変更年月日 | 令和6年9月30日 |
| 契約業者名 | いであ株式会社 |
| 契約業者の住所 | 東京都世田谷区駒沢三丁目15番1号 |
| 業務の名称 | R6国道6号他道路設計業務 |
| 業務場所 | 自) 東京都葛飾区新宿2丁目地先 至) 東京都葛飾区金町5丁目地先 自) 千葉県市川市堀之内地先 至) 千葉県市川市田尻地先 |
| 業種区分 | 土木関係建設コンサルタント業務 |
| 業務概要 (変更した内容について記述する) | 本業務は、首都国道事務所管内の一般国道6号及び一般国道298号を対象に、道路詳細修正設計、植栽詳細修正設計、電線共同溝詳細修正設計、換気口仮設設計を行うものである。 |
| 履行期間(自) | 令和6年5月16日 |
| 履行期間(至) | 令和7年2月28日 |
| 変更前の契約金額 | 21,560,000 円(税込み) |
| 変更金額 | 19,800,000 円(税込み) |
| 変更後の契約金額 | 41,360,000 円(税込み) |
| 変更理由 | 1.基準点測量 現地精査の結果、工事進捗及び用地買収状況の反映のため、基準点測量を追加する。 2.現地測量 現地精査の結果、工事進捗及び用地買収状況の反映のため、現地測量を追加する。 3.路線測量 現地精査の結果、工事進捗及び用地買収状況の反映のため、路線測量を追加する。 4.補足測量 現地精査の結果、工事進捗及び用地買収状況の反映のため、補足測量を追加する。 5.道路詳細修正設計 関係機関協議の結果、自転車走行空間の変更に伴う車道福音の変更が生じたため、交差点詳細修正設計を変更(増)する。 6.環境調査 関係機関協議の結果、環境保全対策検討に資するデータ取得のため、環境調査を追加する。 7.換気口仮設設計 関係機関協議の結果、設計条件の確認に時間を要するため、換気口仮設設計をとりやめる。 8.協議資料作成 関係機関協議の結果、資料のとりまとめが必要となったため、協議資料作成を追加する。 9.履行期間 履行期間は上記の増工により63日間延長し、令和7年2月28日までとする。 |