

(第 2 回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和6年5月2日
契約業者名	株式会社浜屋組
契約業者の住所	栃木県矢板市本町 1 2 番 6 号
工事の名称	R 5 ・ 6 石井管内維持管理工事
工事場所	石井出張所管内
工事種別	維持修繕工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	通達「令和 6 年度における国の公共工事の代価の前金払の特例措置に係る取扱いについて」 3. 特例の対象となる前払金に記載のとおり、前払金払出しの期間を、令和 6 年 4 月 1 日から令和 7 年 3 月 3 1 日までに変更する。
工期 (自)	令和5年4月1日
工期 (至)	令和7年3月31日
変更前の契約金額 (税込)	¥166,760,000
変更金額 (税込)	¥0
変更後の契約金額 (税込)	¥166,760,000
変更理由	通達「令和 6 年度における国の公共工事の代価の前金払の特例措置に係る取扱いについて」 3. 特例の対象となる前払金に記載のとおり、前払金払出しの期間を、令和 6 年 4 月 1 日から令和 7 年 3 月 3 1 日までに変更する。

(第 3 回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和6年10月7日
契約業者名	株式会社浜屋組
契約業者の住所	栃木県矢板市本町12番6号
工事の名称	R 5 ・ 6 石井管内維持管理工事
工事場所	石井出張所管内
工事種別	維持修繕工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	河川維持 1 式 除草工 1 式 除草 (1 : 1. 9 以上) A = 4, 3 5 8, 0 0 0 m ² 除草 (1 : 1. 9 未満) A = 1, 1 8 2, 0 0 0 m ² 堤防養生工 1 式 河川維持工 1 式 維持修繕工 1 式
工期 (自)	令和5年4月1日
工期 (至)	令和7年3月31日
変更前の契約金額 (税込)	¥166, 760, 000
変更金額 (税込)	¥30, 910, 000
変更後の契約金額 (税込)	¥197, 670, 000
変更理由	1. 除草工 堤防除草工の数量変更 (増) を行い、除草工を増工する。 2. 堤防養生工 伐木除根工の数量変更 (増) を行い、堤防養生工を増工する。 3. 河川維持工 維持修繕工の数量変更 (増) を行い、河川維持工を増工する。 4. 工期 工期は元設計のとおりとする。

(第 4 回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和7年3月28日
契約業者名	株式会社浜屋組
契約業者の住所	栃木県矢板市本町 1 2 番 6 号
工事の名称	R 5 ・ 6 石井管内維持管理工事
工事場所	石井出張所管内
工事種別	維持修繕工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	河川維持 1 式 除草工 1 式 除草 (1 : 1 . 9 以上) A = 2 , 1 8 9 , 0 0 0 m 2 除草 (1 : 1 . 9 未満) A = 5 9 7 , 0 0 0 m 2 伐木除根工 1 式 河川維持工 1 式 河川敷整備工 1 式 維持修繕工 1 式 樋門・樋管本体工 道場宿排水樋管 1 式 樋門・樋管本体工 粕田排水樋管 1 式 樋門・樋管本体工 第二柳田排水樋管 1 式
工期 (自)	令和5年4月1日
工期 (至)	令和7年3月31日
変更前の契約金額 (税込)	¥197, 670, 000
変更金額 (税込)	¥50, 930, 000
変更後の契約金額 (税込)	¥248, 600, 000

変更理由	1. 堤防除草工 堤防除草工の数量精算（増）を行い、堤防養生工を増工する。 2. 応急処理工 応急処理工の数量精算（減）を行い、応急処理工を減工する。 3. 土砂掘削工 土砂掘削工の数量精算（減）を行い、土砂掘削工を減工する。 4. 河川維持工 維持修繕工の数量精算（増）を行い、河川維持工を増工する。 5. 樋門・樋管本体工 道場宿排水樋管、粕田排水樋管、第二柳田排水樋管における排水樋管ゲートの改築に伴い、排水樋管ゲート改築工を追加する。 6. 共通仮設費 仮設材の運搬、除草工に伴う河川維持の助言に関する経費、快適トイレの追加に伴い、技術管理費を増工する。 7. 業務委託料 状況把握業務について、出勤実績に伴い状況把握業務を減工する。 8. 工期 工期は元設計のとおりとする。
-------------	---

(第 5 回、最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和7年3月31日
契約業者名	株式会社浜屋組
契約業者の住所	栃木県矢板市本町 1 2 番 6 号
工事の名称	R 5 ・ 6 石井管内維持管理工事
工事場所	石井出張所管内
工事種別	維持修繕工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	賃金等の変動に対する工事請負契約書第25条第6項（インフレスライド条項）による変更
工期（自）	令和5年4月1日
工期（至）	令和7年3月31日
変更前の契約金額 (税込)	¥197,670,000
変更金額 (税込)	¥50,930,000
変更後の契約金額 (税込)	¥248,600,000
変更理由	賃金等の変動に対する工事請負契約書第25条第6項（インフレスライド条項）による変更