

(第 3 回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6 年 6 月 28 日
契約業者名	(株) 建設環境研究所
契約業者の住所	東京都豊島区東池袋 2 - 23 - 2
業務の名称	R 5 国道 14 号小松川地区他道路設計業務
業務場所	自)東京都江戸川区松島 1 丁目地先 至)東京都江戸川区松江 1 丁目地先 外 1 箇所
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について記述する)	本業務は、首都国道事務所管内の一般国道 14 号及び一般国道 6 号を対象に、道路詳細修正設計、平面交差点詳細修正設計、電線共同溝詳細修正設計、管路詳細設計、換気口詳細修正設計を行うものである。
履行期間 (自)	令和 5 年 4 月 25 日
履行期間 (至)	令和 6 年 6 月 28 日
変更前の契約金額	72,413,000 円 (税込み)
変更金額	2,112,000 円 (税込み)
変更後の契約金額	74,525,000 円 (税込み)
変更理由	<p>1.道路詳細修正設計 関係機関協議の結果、別途優先する検討項目の調整に時間を要したため、国道 6 号の道路詳細修正設計及び植栽詳細修正設計の数量を変更 (減) する。</p> <p>2.歩道橋撤去詳細修正設計 現地調査の結果、占用物が支障となったため、国道 6 号の歩道橋の基礎撤去詳細修正設計を追加する。</p> <p>3.道路計画検討 関係機関協議の結果、国道 6 号の道路幅員構成及び整備形態について検討が必要となったため、自転車通行空間検討及び新宿拡幅立体構造検討を追加する。</p> <p>4.関係機関協議資料作成 関係機関協議の結果、協議資料の作成が必要となったため、関係機関協議資料作成を追加する。</p> <p>5.電線共同溝設計 関係機関協議の結果、別途優先する検討項目の調整に時間を要したため、国道 6 号の電線共同溝詳細修正設計の数量を変更 (減) する。</p> <p>6.管路詳細設計 関係機関協議の結果、別途優先する検討項目の調整に時間を要したため、国道 6 号の管路詳細設計の数量を変更 (減) する。</p> <p>7.共同溝設計 現地調査の結果、設計条件の変更が生じたため、国道 14 号の換気口詳細修正設計の数量を変更 (増) する。</p> <p>8.履行期限 工期は元設計のとおりとする。</p>