

(第6回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 9 月 1 8 日
契 約 業 者 名	(株) ニューテック康和 千葉支店
契 約 業 者 の 住 所	千葉県匝瑳市野手 9 5 8 番地
工 事 の 名 称	R 4 - R 6 千葉出張所管内維持工事
工 事 場 所	千葉出張所管内 (国道 1 6 号、国道 5 1 号、国道 3 5 7 号)
工 事 種 別	維持修繕工事
工 事 概 要	巡視・巡回工 1 式 舗装工 1 式 縁石工 1 式 防護柵工 1 式 道路付属施設工 1 式 除草工 1 式 応急処理工 1 式 区画線工 1 式 構造物撤去工 1 式 仮設工 1 式
工 期 (自)	令和 4 年 4 月 1 日
工 期 (至)	令和 7 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	9 3 8 , 5 0 9 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 1 3 , 3 0 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 , 0 5 1 , 8 0 9 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	1. 巡視・巡回工 現地精査の結果、通常巡回 (A) 昼間については数量精査 (増) とし、通常巡回 (B) 昼間及び徒歩巡回昼間については数量精査 (減) とする。 2. 除草工 現地精査の結果、道路除草工について数量精査 (増) する。 3. 応急処理工 現地精査の結果、応急処理工について数量精査 (増) する。 4. 区画線工 現地精査の結果、区画線工について数量精査 (増) する。 5. 舗装修繕工【稲毛地区】 交通管理者との調整及び地元要望により、舗装修繕工を増工する。 6. 工期 工期は元設計のとおりとする。