

## (第4回・最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年 5月31日
契約業者名	(株) 吉田組 東京支店
契約業者の住所	兵庫県姫路市広畑区正門通3-6-2
工事の名称	R4圏央道多古地区改良その10工事
工事場所	自) 千葉県香取郡多古町一鍬田地先 至) 千葉県山武郡芝山菱田地先
工事種別	一般土木工事
工事概要	道路土工 1式 地盤改良工 1式 法面工 1式 舗装工 1式 石・ブロック積(張)工 1式 作業土工 1式 排水構造物工 1式 作業土工 1式 仮設工 1式 工事用道路工 1式 交通管理工 1式
工期(自)	令和 5年 4月 3日
工期(至)	令和 6年 6月28日
変更前の契約金額	401,841,000円(税込み)
変更金額	+ 89,210,000円(税込み)
変更後の契約金額	491,051,000円(税込み)

変 更 理 由

1. 道路土工
  - 1) 本工事は、当初特記仕様書52条のとおり、概略概算数量にて契約しているため、詳細設計成果に基づき、以下の工種について変更を行う。  
新規増工-掘削工、掘削工(ICT)、路体盛土工、法面整形工
  - 2) 特記仕様書第29条「ICT活用工事の費用について」に基づき、以下の工種についてICT対象数量を変更する。
    - ①数量(増)-路床盛土工(ICT)
    - ②数量(減)-路体盛土工(ICT)、法面整形工(ICT)
  - 3) 現地調査により、裏込め工数量を変更(増)する。
  - 4) 関係機関との調整により、仮置き土の搬出、残土処理工を新規追加増工する。
2. 地盤改良工  
配合試験結果、配合量及び添加量(生石灰)について変更(減)する。
3. 法面工  
現地調査の結果、植生シート及び植生マットの規格(配合)の変更(増)をする。
4. 舗装工
  - 1) 現地調査の結果、舗装準備工(整地)について減工する。
  - 2) 関係機関との協議の結果、規格及び数量の見直しが生じたためアスファルト舗装工を変更(増)する。
5. 石・ブロック積(張)工  
現地数量精査の結果、コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)及び、作業土工の数量について変更(減)する。
6. 共通仮設費
  - 1) 当該工事の使用した借地について、役務費(借地料)を精算変更(増)する。
  - 2) 当該工事で指示している下記の調査費等について精算変更(増)する。  
土質試験費、防護柵の出来型管理のための非破壊試験費、保守管理(ICT)、ICT活用効果等調査費、3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)、遠隔臨場費、施工合理化調査費、施工形態動向調査(モニタリング調査)
  - 3) 特記仕様書第29条「現場環境改善」に基づき、快適トイレを精算変更(増)する。
7. 業務委託料(測量業務、設計業務)  
当該工事に関わる土砂の場外仮置場の整備の必要が生じたため、仮置場整備のため測量業務、仮置場内の工事用道路設計業務を新規追加増工する。
8. 工期  
工期は、路体盛土工の新規増工により上記理由に伴い28日間延期し、令和6年6月28日までとする。