

(第2回・最終) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 7 月 2 5 日
契 約 業 者 名	(株) 堀建設
契 約 業 者 の 住 所	千葉県野田市野田720-1
工 事 の 名 称	R4圏央道多古地区改良その11工事
工 事 場 所	千葉県香取郡多古町間倉地先外1箇所
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要	【間倉地区】 道路土工 1式 法面工 1式 排水構造物工 1式 仮設工 1式 工事用道路工 1式 交通管理工 1式 【一畝田地区】 道路土工 1式 地盤改良工 1式 法面工 1式 舗装工 1式 排水構造物工 1式 構造物撤去工 1式 仮設工 1式 工事用道路工 1式 交通管理工 1式
工 期 (自)	令和 5 年 4 月 3 日
工 期 (至)	令和 6 年 7 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	266,673,000円(税込み)
変 更 金 額	+ 99,385,000円(税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	366,058,000円(税込み)

変 更 理 由

【間倉地区】

1. 道路土工
 - 1) 本工事は、当初特記仕様書 5 2 条のとおり、概略概算数量にて契約しているため、詳細設計成果に基づき、以下の工種について変更を行う。
追加増工-路体盛土工
 - 2) 特記仕様書第 3 0 条「I C T 活用工事の費用について」に基づき、以下の工種について I C T 対象数量を変更する。
①数量(増)-掘削工 (I C T)
②数量(減)-掘削工、法面整形工 (I C T)
 - 3) 工事間調整により、路床盛土工 (I C T) を数量 (減) する。
 - 4) 関係機関との協議の結果、残土処理工を追加増工する。
2. 地盤改良工
関係機関との協議の結果、地盤改良工を追加増工する。
3. 法面工
現地調査の結果、植生シート及び植生マットの規格 (配合) を変更 (増) する。
4. 舗装工
関係機関との協議の結果、舗装工を追加増工する。
5. 防護柵工
関係機関との協議の結果、防護柵工を追加増工する。
6. 排水構造土工
 - 1) 側溝工について、追加増工を行ったため、作業土工を変更 (増) する。
 - 2) 関係機関との協議の結果、側溝工を追加増工する。
 - 3) 関係機関との協議の結果、管渠工を変更 (増) する。
 - 4) 関係機関との協議の結果、集水桝・マンホール工を変更 (増) する。
 - 5) 関係機関との協議の結果、排水工を変更 (増) する。
7. 仮設工
 - 1) 関係機関との協議の結果、敷鉄板を変更 (増) する。
 - 2) 関係機関との協議の結果、工事用道路工を追加増工する。
8. 共通仮設費
 - 1) 地盤改良工について、追加増工を行ったため、建設機械運搬費を追加増工する。
 - 2) 当該工事で指示している下記の調査費等について精算変更 (増) する。
土質試験費、六価クロム試験費、防護柵の出来型管理のための非破壊試験費、保守管理 (I C T) 、システム初期費 (I C T) 、 I C T 活用効果等調査費、 3 次元起工測量・ 3 次元設計データの作成費用 (I C T) 、施工合理化調査費、諸経費動向調査
 - 3) 特記仕様書第 2 9 条「現場環境改善」に基づき、快適トイレを精算変更 (増) する。
9. 業務委託料
当該工事に関わる調整池の進入路の設計が生じたため、進入路設計のための設計業務を追加増工する。