

(第3回・最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年 7月30日
契約業者名	古谷建設(株)
契約業者の住所	千葉県山武郡横芝光町栗山3195-1
工事の名称	R4圏央道多古地区改良その13工事
工事場所	千葉県香取郡多古町喜多大原地先
工事種別	一般土木工事
工事概要	道路土工 1式 法面工 1式 排水構造物工 1式 作業土工 1式 仮設工 1式 工事用道路工 1式 交通管理工 1式
工期(自)	令和 5年 4月 3日
工期(至)	令和 6年 7月31日
変更前の契約金額	114,950,000円(税込み)
変更金額	+ 243,320,000円(税込み)
変更後の契約金額	358,270,000円(税込み)

<p style="text-align: center;">変 更 理 由</p>	<p>道路改良</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 道路土工 <ol style="list-style-type: none"> 1) 詳細設計の引渡及び関係機関との協議の結果による、隣接工区における残工事箇所を追加により、掘削土量が増加したため、掘削工・掘削工（ICT）・法面整形工（ICT）を増工する。 2) 残土処理工 現地調査の結果、工区内仮置土が工事の支障となることが判明したため、残土処理工を追加増工する。 2. 地盤改良工 詳細設計の引渡により、路床安定処理工・置換工を追加増工する。 3. 法面工 掘削工の増工及び詳細設計の引渡に伴い、植生工を増工する。 4. 法覆護岸工 関係機関との協議の結果、当初想定していた進入路を確保できなかったため、作業土工・多自然護岸工を追加増工する。 5. 舗装工 <ol style="list-style-type: none"> 1) 関係機関との協議の結果、当初想定していた進入路を確保できなかったため、アスファルト舗装工及び砕石舗装工を追加増工する。 6. 排水構造物工 詳細設計の引渡及び関係機関との協議の結果、作業土工・側溝工・管渠工・集水枡・マンホール工・排水工を増工し、プレキャストカルバート工・流入施設工を追加増工する。 7. 防護柵工・標識工 関係機関との協議の結果、当初想定していた進入路を確保できなかったため、路側防護柵工・小型標識工を追加増工する。 8. 伐木・除根工 現地調査の結果、工事の支障となる樹木の伐採をすることとなったため、伐木・除根工を追加増工する。 9. 応急処理工 工事期間中の風水害等の発生により、倒木等の撤去をすることとなったため、応急処理工を追加増工する。 10. 構造物撤去工 <ol style="list-style-type: none"> 1) 現地調査の結果、切土施工に支障となる用水管、仮排水及び植生マットの撤去を行ったため、用水管撤去工・仮排水撤去工・植生マット撤去工を追加増工する。 2) 現地調査の結果、上記の増工に伴い、運搬処理工を追加増工する。 11. 仮設工 <ol style="list-style-type: none"> 1) 工事用道路工 現地精査の結果、工事用道路工を数量精査（増）する。 2) 地下水位低下工 関係機関との協議の結果、当初想定していた進入路を確保できなかったため、法覆護岸工の追加に伴い、地下水位低下工を追加増工する。 3) 交通管理工 現地精査の結果、交通管理工を数量精査（増）する。 12. 運搬費 現地精査の結果、運搬費を数量精査（増）する。 13. 技術管理費 <ol style="list-style-type: none"> 1) 本工事で指示している下記の調査費等にて、精算変更（増）する。 土質等試験費・防護柵の出来形管理のための非破壊試験・保守管理（ICT）・システム初期費・3次元起工測量・3次元設計データの作成費（ICT）・遠隔臨場費・ICT活用工事の活用効果等調査費用・施工合理化調査・施工形態動向調査（モニタリング調査）・諸経費動向調査 14. 快適トイレ 特記仕様書第31条に基づき、快適トイレを精算変更（増）する。 15. 工期 工期については、元契約のとおりとする。
--	--