

(第3回) 契約変更の内容

| | |
|----------|--|
| 契約変更年月日 | 令和 6年 6月 28日 |
| 契約業者名 | (株) 浅川組 東京支店 |
| 契約業者の住所 | 東京都品川区南大井3-28-3 (大森プラザビル) |
| 工事の名称 | R4国道127号川名・富浦地区改良工事 |
| 工事場所 | 千葉県南房総市富浦町福澤地先 |
| 工事種別 | 一般土木工事 |
| 工事概要 | <p>(土工部)</p> <p>道路土工 1式 法面工 1式 排水構造物工 1式 伐採工 1式 仮設工 1式 工事用道路 1式</p> <p>(橋台部)</p> <p>橋台工 1式 型枠・足場 1式 基礎工 1式 仮設工 1式 土留・仮締切 1式 仮橋 (H鋼杭・覆工) 1式 工事用道路 1式 市道切り直し・復旧 1式</p> |
| 工期 (自) | 令和 5年 4月 3日 |
| 工期 (至) | 令和 6年 9月 13日 |
| 変更前の契約金額 | 287,320,000円 (税込み) |
| 変更金額 | + 16,500,000円 (税込み) |
| 変更後の契約金額 | 303,820,000円 (税込み) |
| 変更理由 | <p>1. 道路土工</p> <p>1) 当初特記仕様書第27条に基づき、以下の工種について、追加増工する。 ①掘削工 (ICT) ②法面整形工 (ICT) 上記増工に伴い、掘削工及び法面整形工を減工する。 2) 現地調査の結果、伐採工について、数量精査 (増) する。 3) 現地調査の結果、法面工を減工する。 4) 上記法面工の減工に伴い、プレキャスト板・鉄筋挿入工を減工する。</p> <p>2. 橋台工</p> <p>1) 現地調査の結果、作業土工・場所打杭工・橋台躯体工を数量精査 (減) する。</p> <p>3. 石・ブロック積 (張) 工</p> <p>1) 仮橋設置に伴う原状復旧のため、石・ブロック積 (張) 工を追加増工する。</p> <p>4. 排水構造物工</p> <p>1) 現地調査の結果、小段排水を設置するため、増工する。</p> <p>5. 舗装工</p> <p>1) 本工事の施工に伴う、市道の原状復旧のため、増工する。</p> <p>6. 防護柵工</p> <p>1) 作業ヤード確保のため、路側防護柵を一時撤去し、復旧したため、防護柵工を追加増工する。</p> <p>7. 構造物撤去工</p> <p>1) 作業ヤード確保及び仮橋設置に伴い、原状構造物の撤去を行ったため、構造物撤去工を増工する。</p> <p>8. 仮設工</p> <p>1) 現地調査の結果、工事用道路工・仮橋・仮橋工・土留・仮締切工・作業ヤード整備工・交通管理工を数量精査 (増) する。</p> <p>9. 共通仮設費</p> <p>1) 仮設材運搬費 上記仮設工の増工に伴い、仮設材運搬費を数量 (増) する。 2) 地質調査費 現地調査の結果、仮橋・仮橋工に伴い、地質調査を行ったため、増工する。 3) トンネル動態観測 現道一般交通への影響を踏まえ、トンネルの動態観測を行う必要が生じたため、追加増工する。 4) 保守管理 (ICT) ・システム初期費 (ICT) ・3次元起工測量・3次元設計データの作成費用 (ICT) 当初特記仕様書第27条に基づき、追加増工する。 5) BIMCIM 活用費 当初特記仕様書第31条に基づき、追加増工する。 6) 快適トイレ 当初特記仕様書第30条に基づき、追加増工する。</p> <p>10. 工期</p> <p>工期については、土砂の運搬先の協議の遅れにより、不足の日数を要したため、77日間延伸し、令和6年9月13日とする。</p> |

(第4回・最終) 契約変更の内容

| | |
|----------|--|
| 契約変更年月日 | 令和 6年 9月12日 |
| 契約業者名 | (株) 浅川組 東京支店 |
| 契約業者の住所 | 品川区南大井3-28-3 (大森プラザビル) |
| 工事の名称 | R4国道127号川名・富浦地区改良工事 |
| 工事場所 | 千葉県南房総市富浦町福澤地先 |
| 工事種別 | 一般土木工事 |
| 工事概要 | 道路土工 1式 法面工 1式 排水構造物工 1式 伐採工 1式 仮設工 1式 工事用道路 1式 橋台工 1式 型枠・足場 1式 基礎工 1式 仮設工 1式 土留・仮締切 1式 仮橋 (H鋼杭・覆工) 1式 工事用道路 1式 市道切り回し・復旧 1式 |
| 工期 (自) | 令和 5年 4月 3日 |
| 工期 (至) | 令和 6年 9月13日 |
| 変更前の契約金額 | 303,820,000円 (税込み) |
| 変更金額 | + 11,330,000円 (税込み) |
| 変更後の契約金額 | 315,150,000円 (税込み) |
| 変更理由 | 1. 道路土工 1) 現地精査の結果、法面整形工 (ICT) については、数量精査 (減) する。 2) 関係機関との協議の結果、発生土の運搬先に変更が生じたため、残土処理工を追加増工する。 3) 現地精査の結果、伐採工については、数量精査 (増) する。 4) 関係機関との協議の結果、発生土の運搬先に変更が生じたため、残土処理工を追加増工する。 2. 法面工 現地精査の結果、法面吹付工については、数量精査 (増) する。 3. 排水構造物工 1) 現地精査の結果、側溝工及び集水枡・マンホール工については、数量精査 (減) する。 2) 現地精査の結果、防草コンクリートについては、数量精査 (増) する。 4. 防護柵工 関係機関との協議の結果、ガードレールの支柱を変更する必要が生じたため、路側防護柵工を増工する。 5. 仮設工 1) 関係機関との協議の結果、発生土の運搬先に変更が生じたため、残土処理工の増工に伴い、作業ヤード整備工を増工する。 2) 現地精査の結果、交通管理工については、数量精査 (増) する。 6. 運搬費 関係機関との協議の結果、発生土の運搬先に変更が生じたため、残土処理工及び作業ヤード整備工の増工に伴い、仮設材運搬費を増工する。 7. 技術管理費 本工事で指示及び協議している下記の調査費及び資料作成費等について、精算変更 (増) する。 道路橋維持管理資料作成費・防護柵の出来形管理のための非破壊試験・図面作成費 8. 工期 工期については、元契約のとおりとする。 |