

(第3回・最終) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 9 月 2 5 日
契 約 業 者 名	京成建設 (株)
契 約 業 者 の 住 所	千葉県船橋市宮本 4 - 1 7 - 3
工 事 の 名 称	R 5 圏央道多古地区改良その 1 4 工事
工 事 場 所	千葉県香取郡多古町間倉地先
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要	道路土工 1 式 地盤改良工 1 式 法面工 1 式 舗装工 1 式 排水構造物工 1 式 作業土工 1 式 防護柵工 1 式 道路付属施設工 1 式 仮設工 1 式 工事用道路工 1 式 交通管理工 1 式
工 期 (自)	令和 5 年 7 月 2 0 日
工 期 (至)	令和 6 年 9 月 3 0 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 9 5 , 5 7 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 9 3 , 8 3 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	3 8 9 , 4 0 0 , 0 0 0 円 (税込み)
	1. 道路土工・地盤改良工・法面工・排水構造物工 1) 本工事は、当初特記仕様書第 5 4 条に基づき、概算・概略数量にて契約をしており、詳細設計の引渡により、以下の工種について、変更を行う。 減工-掘削工増工-掘削工 (ICT)、路床盛土工 (ICT)、法面整形工 (ICT)、路床安定処理工、植生工、防草対策工、作業土工、側溝工、管渠工、集水枡・マンホール工、排水工追加増工-法面整形工、残土処理工 2) 現地調査の結果、工事間調整による指示により、路体盛土工を追加増工する。 2. 伐木・除根工 現地調査の結果、将来的に圏央道に支障となる樹木があったため、伐木・除根工を増工する。 3. 応急処理工 現地調査の結果、応急処理作業工を追加増工する。 4. 構造物撤去工 1) 現地調査の結果、工事間調整による指示により、構造物取壊し工 (本線部) を追加増工する。

変 更 理 由	2) 現地調査の結果、工事間調整による指示により、構造物取壊し工（本線部）の追加に伴い、運搬処理工を追加増工する。 5. 仮設工 1) 現地精査の結果、工事用道路工を数量精査（増）する。 2) 関係機関との協議の結果、借地返却後の車両侵入防止のため、防護施設工を追加増工する。 3) 現地精査の結果、交通管理工を数量精査（増）する。 6. 運搬費 現地精査の結果、運搬費を数量精査（増）する。 7. 技術管理費 1) 本工事で指示している下記の調査費等について、精算変更（増）する。 土質等試験費・六価クロム溶出試験費・防護柵の出来形管理のための非破壊試験費・保守管理（ICT）・3次元起工測量・3次元設計データの作成費用（ICT）・遠隔臨場費・ICT 活用効果等調査費 8. 快適トイレ 当初特記仕様書34条に基づき、快適トイレを精算変更（増）する。 9. 工期 工期については、元契約のとおりとする。
----------------	---