

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年 5月30日
契約業者名	(株)加藤建設 東京支店
契約業者の住所	東京都江東区大島三丁目19番2号
工事の名称	R5圏央道多古地区改良その15工事
工事場所	自)千葉県成田市大栄十余三地先 至)千葉県香取郡多古町一畝田地先
工事種別	一般土木工事
工事概要	道路土工 1式 地盤改良工 1式 法面工 1式 舗装工 1式 区画線工 1式 擁壁工 1式 石・ブロック積(張)工 1式 作業土工 1式 排水構造物工 1式 作業土工 1式 縁石工 1式 構造物撤去工・運搬処理工 1式 仮設工 1式 工事用道路工 1式 土留工 1式 交通管理工 1式
工期(自)	令和 5年 9月20日
工期(至)	令和 6年 9月30日
変更前の契約金額	404,580,000円(税込み)
変更金額	+ 31,790,000円(税込み)
変更後の契約金額	436,370,000円(税込み)

変 更 理 由

1. 道路土工
 - 1) 特記仕様書第29条「ICT活用工事の費用について」に基づき、以下の工種についてICT対象数量を変更する。
 - ①数量(増)-路体盛土工 (ICT)
 - ②数量(減)-法面整形工 (ICT)
 - 2) 関係機関との協議の結果、路床盛土工 (ICT) を増工する。
2. 法面工
路体盛土工 (ICT) の変更 (増) により、植生シートを変更 (増) する。
3. 共通仮設費
当該工事で指示している下記の調査費等について精算変更 (増) する。
保守管理 (ICT)
4. 工期
工期は、路床盛土工 (ICT) の変更 (増) により122日間延期し、令和6年9月30日までとする。

(第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年 9月25日
契約業者名	(株)加藤建設 東京支店
契約業者の住所	東京都江東区大島 3-19-2
工事の名称	R5圏央道多古地区改良その15工事
工事場所	自)千葉県成田市大栄十余三地先 至)千葉県香取郡多古町一畝田地先
工事種別	一般土木工事
工事概要	道路土工 1式 地盤改良工 1式 法面工 1式 舗装工 1式 区画線工 1式 擁壁工 1式 石・ブロック積(張)工 1式 作業土工 1式 排水構造物工 1式 作業土工 1式 縁石工 1式 構造物撤去工・運搬処理工 1式 仮設工 1式 工事用道路工 1式 土留工 1式 交通管理工 1式
工期(自)	令和 5年 9月20日
工期(至)	令和 6年11月15日
変更前の契約金額	436,370,000円(税込み)
変更金額	+70,950,000円(税込み)
変更後の契約金額	507,320,000円(税込み)
変更理由	1. 道路土工・地盤改良工 1) 特記仕様書第30条「ICT活用工事の費用について」に基づき、以下の工種についてICT対象数量を変更する。 ①数量(減)-掘削工、裏込め工、固結工 ②数量(増)-掘削工(ICT)、裏込め工(ICT)、固結工(ICT) 2) 現地調査の結果、路体盛土工(ICT)を変更(減)する。 3) 現地調査の結果、路床盛土工(ICT)を変更(増)する。 2. 法面工 現地調査の結果、植生シートの規格(配合)を変更(増)する。 3. 舗装工 現地測量の結果、舗装工を変更(増)する。 4. 擁壁工 圧縮試験の結果、裏込め材料の変更を行ったため、補強盛土工(1)・(2)・(3)・(4)を変更(増)する。 5. 排水構造物工 現地調査の結果、側溝工・管渠工・集水桝・マンホール工・排水工・縁石工を変更(増)する。 6. 用水管工 関係機関との調査の結果、用水管工を追加増工する。 7. 構造物撤去工 1) 現地調査の結果、排水構造物撤去工を変更(増)する。 2) 排水構造物撤去工の変更(増)に伴い、作業土工を追加増工する。 3) 上記の変更(増)に伴い、運搬処理工を変更(増)する。 8. 仮用水管撤去工 1) 現地調査の結果、仮用水管撤去工を追加増工する。 2) 仮用水管撤去に伴い、運搬処理工を追加増工する。 9. 仮設工 1) 現地調査の結果、工事用道路工を追加増工する。 2) 現地調査の結果、地下水水位低下工を追加増工する。 3) 現地調査の結果、袋詰玉石工を追加増工する。 4) 片側交互通行規制に伴い、交通管理工を精算変更(増)する。 10. 共通仮設費 1) 当該工事で指示している下記の調査費等について精算変更(増)する。 土質試験費、システム初期費(ICT)、地質調査、コンクリート調査 2) 特記仕様書第34条「現場環境改善」に基づき、快適トイレを精算変更(増)する。 11. 工期 工期は、上記の増工により46日間延期し、令和6年11月15日までとする。

(第3回・最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年10月24日
契約業者名	(株)加藤建設 東京支店
契約業者の住所	東京都江東区大島3-19-2
工事の名称	R5圏央道多古地区改良その15工事
工事場所	自)千葉県成田市大栄十余三地先 至)千葉県香取郡多古町一畝田地先
工事種別	一般土木工事
工事概要	道路土工 1式 地盤改良工 1式 法面工 1式 舗装工 1式 区画線工 1式 擁壁工 1式 石・ブロック積(張)工 1式 排水構造物工1式 縁石工1式 構造物撤去工・運搬処理工1式 仮設工1式
工期(自)	令和 5年 9月20日
工期(至)	令和 6年11月15日
変更前の契約金額	507,320,000円(税込み)
変更金額	+ 22,110,000円(税込み)
変更後の契約金額	529,430,000円(税込み)

変 更 理 由

1. 道路土工
現地精査の結果、路床盛土工（ICT）を変更（減）する。
2. 排水構造物工
現地調査の結果、管渠工を変更（増）する。
3. 維持整備工
工事間調整の結果、維持整備工を追加増工する。
4. 構造物撤去工
第3回変更特記仕様書第3条第4項に基づき受注者と協議の結果、運搬処理工を追加増工する。
5. 仮設工
当初特記仕様書第101条第4項に基づき受注者と協議の結果、用水工を追加増工する。
6. 共通仮設費
 - 1) 現地調査の結果、準備費を追加増工する。
 - 2) 当該工事で指示している下記の調査費については精算変更する。
土質試験費、試験盛土、地質調査費、コンクリート調査、鉄鋼スラグ分析試験、コンクリート調査費、鉄鋼スラグ分析試験、保守管理（ICT）、3次元起工測量・3次元設計データの作成費、遠隔臨場、施工状況モニタリング調査詳細設計の引渡により、路床安定処理工・置換工を追加増工する。