

(第1回・最終) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 6 月 2 6 日
契 約 業 者 名	奥村組土木興業（株） 東京支店
契 約 業 者 の 住 所	東京都港区浜松町 2 丁目 6 番 2 号
工 事 の 名 称	R 5 圏央道多古地区改良その 1 7 工事
工 事 場 所	自) 千葉県山武郡芝山町菱田地先 至) 千葉県香取郡多古町間倉地先
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要	道路土工 1 式 地盤改良工 1 式 法面工 1 式 舗装工 1 式 石・ブロック積（張）工 1 式 作業土工 1 式 排水構造物工 1 式 作業土工 1 式 区画線工 1 式 道路付属施設工 1 式 構造物撤去工・運搬処理工 1 式 仮設工 1 式 工事用道路工 1 式 交通管理工 1 式
工 期 （自）	令和 5 年 9 月 8 日
工 期 （至）	令和 6 年 6 月 2 8 日
変 更 前 の 契 約 金 額	3 6 0 , 4 7 0 , 0 0 0 円（税込み）
変 更 金 額	+ 1 0 3 , 9 5 0 , 0 0 0 円（税込み）
変 更 後 の 契 約 金 額	4 6 4 , 4 2 0 , 0 0 0 円（税込み）

変 更 理 由	道路土工 1) 現地精査の結果、掘削工を変更(増)する。 2) 特記仕様書第29条「ICT活用工事の費用について」に基づき、以下の工種についてICT対象数量を変更する。 数量(減)-路体盛土工(ICT)、法面整形工(ICT) 3) 工事間調整により、土砂等運搬の数量を変更(減)する。 2. 地盤改良工 現地調査の結果、改良を必要とする土砂が増加した。また、配合試験に基づき、配合量及び添加量(生石灰)について変更(増)する。 3. 法面工 現地調査の結果、植生シートの規格(配合)を変更(増)する。 4. 舗装工 関係機関との協議の結果、アスファルト舗装工を変更(増)する。 5. 排水構造物工 1) 関係機関との協議の結果、側溝工・管渠工・集水桝・マンホール工を変更(増)する。 2) 関係機関との協議の結果、排水工を変更(減)する。 6. 区画線工 関係機関との協議の結果、区画線工を変更(増)する。 7. 防護柵工 関係機関との協議の結果、路側防護柵工を新規追加増工する。 8. 構造物撤去工 1) 関係機関との協議の結果、下記の工種を新規追加増工する。 標識撤去工・道路付属物撤去工・構造物取壊し工・排水構造物撤去工・防護柵撤去工 2) 関係機関との協議の結果、舗装切断・舗装版破碎の数量を変更(増)する。 9. 仮設工 1) 現地調査の結果、工事用道路工(敷鉄板)を新規追加増工する。 2) 地元要望による粉塵対策のため、防塵対策工を新規追加増工する。 3) 交通管理工について精算変更(増)する。 10. 共通仮設費 1) 仮設工の追加増工に伴い、運搬費を変更(増)する。 2) 当該工事で指示している下記の調査費等について精算変更(増)する。 土質試験費、防護柵の出来型管理のための非破壊試験費、保守管理(ICT)、ICT活用効果等調査費、3次元起工測量・3次元設計データの作成費用(ICT)、遠隔臨場費、施工合理化調査費 3) 特記仕様書第29条「現場環境改善」に基づき、快適トイレを精算変更(増)する。
----------------	--