

(第1回・最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年 9月18日																
契約業者名	共立建設(株)																
契約業者の住所	東京都渋谷区道玄坂1-16-10																
工事の名称	R5圏央道多古地区改良その18工事																
工事場所	自) 千葉県香取郡多古町間倉地先 至) 千葉県香取郡多古町飯笹地先																
工事種別	一般土木工事																
工事概要	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">道路土工</td> <td style="text-align: right;">1式</td> </tr> <tr> <td>地盤改良工</td> <td style="text-align: right;">1式</td> </tr> <tr> <td>法面工</td> <td style="text-align: right;">1式</td> </tr> <tr> <td>石・ブロック積(張)工</td> <td style="text-align: right;">1式</td> </tr> <tr> <td>排水構造物工</td> <td style="text-align: right;">1式</td> </tr> <tr> <td>作業土工</td> <td style="text-align: right;">1式</td> </tr> <tr> <td>仮設工</td> <td style="text-align: right;">1式</td> </tr> <tr> <td>交通管理工</td> <td style="text-align: right;">1式</td> </tr> </table>	道路土工	1式	地盤改良工	1式	法面工	1式	石・ブロック積(張)工	1式	排水構造物工	1式	作業土工	1式	仮設工	1式	交通管理工	1式
道路土工	1式																
地盤改良工	1式																
法面工	1式																
石・ブロック積(張)工	1式																
排水構造物工	1式																
作業土工	1式																
仮設工	1式																
交通管理工	1式																
工期(自)	令和 6年 2月20日																
工期(至)	令和 6年 9月30日																
変更前の契約金額	200,200,000円(税込み)																
変更金額	+ 90,145,000円(税込み)																
変更後の契約金額	290,345,000円(税込み)																
変更理由	<ol style="list-style-type: none"> 1. 道路土工 <ol style="list-style-type: none"> 1) 起工測量の結果、下記の種別を変更(増)する。 掘削工、掘削工(ICT)、路体盛土工、法面整形工 2. 地盤改良工 配合試験の結果、固化材の添加量を変更(減)する。 3. 法面工 現地調査の結果、植生シート及び植生マットの規格(配合)を変更(増)する。 4. 石・ブロック積(張)工 現地調査の結果、石・ブロック積(張)工を変更(増)する。 5. 構造物撤去工 <ol style="list-style-type: none"> 1) 現地調査の結果、構造物撤去工を追加増工する。 2) 上記の撤去に伴い、運搬処理工を変更(増)する。 6. 維持整備工 現地調査の結果、維持整備工を追加増工する。 7. 防護柵施工 																

現地調査の結果、立入防止柵工を追加増工する。

8. 仮設工

- 1) 工事間調整の結果、工所用道路工を追加増工する。
- 2) 借地返還に伴い、作業ヤード整備工を追加増工する。
- 3) 現地調査の結果、水替工を追加増工する。

9. 共通仮設費

- 1) 当該工事で指示している下記の調査費等について精算変更（増）する。
土質試験費（2）・（3）、現場CBR試験、六価クロム試験費、保守管理（ICT）、システム初期費（ICT）、ICT活用効果調査費、3次元起工測量・3次元設計データの作成費用（ICT）、遠隔臨場費、施工形態動向調査（モニタリング調査）、諸経費動向調査
- 2) 特記仕様書第29条「現場環境改善」に基づき、快適トイレを精算変更（増）する。