

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 8 月 9 日
契 約 業 者 名	古谷建設 (株)
契 約 業 者 の 住 所	千葉県山武郡横芝光町栗山 3 1 9 5 - 1
工 事 の 名 称	R 5 圏央道多古地区改良その 1 9 工事
工 事 場 所	千葉県香取郡多古町飯笹地先
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要	道路土工 1 式 法面工 1 式 舗装工 1 式 踏掛版工 1 式 排水構造物工 1 式 作業土工 1 式 構造物撤去工・運搬処理工 1 式 仮設工 1 式 工事用道路工 1 式 交通管理工 1 式
工 期 (自)	令和 5 年 1 2 月 2 0 日
工 期 (至)	令和 6 年 9 月 3 0 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 3 9 , 2 5 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 9 , 2 5 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 5 8 , 5 0 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	1. 道路土工 現地調査の結果、掘削工及び掘削工 (I C T) を増工する。 2. 工期 工期は、掘削工及び掘削工 (I C T) の増工により 3 1 日間延期し、令和 6 年 9 月 3 0 日までとする。

(第2回・最終) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 9 月 2 5 日
契 約 業 者 名	古谷建設 (株)
契 約 業 者 の 住 所	千葉県山武郡横芝光町栗山 3 1 9 5 - 1
工 事 の 名 称	R 5 圏央道多古地区改良その 1 9 工事
工 事 場 所	千葉県香取郡多古町飯笹地先
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要	道路土工 1 式 法面工 1 式 踏掛版工 1 式 排水構造物工 1 式 作業土工 1 式 構造物撤去工・運搬処理工 1 式 仮設工 1 式 工事用道路工 1 式 交通管理工 1 式
工 期 (自)	令和 5 年 1 2 月 2 0 日
工 期 (至)	令和 6 年 9 月 3 0 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 5 8 , 5 0 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 2 2 , 5 4 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	3 8 1 , 0 4 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	1. 道路土工 1) 現地調査の結果、路床盛土工 (I C T) を数量 (減) する。 2) 工事間調整により、運搬処理工を変更 (増) する。 2. 地盤改良工 現地調査の結果、地盤改良工を追加増工する。 3. 法面工 現地調査の結果、植生シート及び植生マットの規格 (配合) を変更 (増) する。 4. 舗装工 現地調査の結果、アスファルト舗装工を変更 (増) する。 5. 排水構造物工 1) 側溝工について、追加増工を行ったため、作業土工を変更 (増) する。 2) 関係機関との協議の結果、側溝工を追加増工する。 3) 関係機関との協議の結果、管渠工を変更 (増) する。 4) 関係機関との協議の結果、排水工を変更 (増) する。 6. 仮設工

工事間調整により、敷鉄板を変更（増）する。

7. 共通仮設費

- 1) 地盤改良工について、追加増工を行ったため、建設機械運搬費を追加増工する。
- 2) 当該工事で指示している下記の調査費等について精算変更（増）する。
土質試験費、六価クロム試験費、防護柵の出来型管理のための非破壊試験費、保守管理（ICT）、システム初期費（ICT）、第3者による品質証明に係る費用、3次元起工測量・3次元設計データの作成費用（ICT）、ICT活用効果等調査費・モニタリング調査・施工状況モニタリング調査
- 3) 特記仕様書第29条「現場環境改善」に基づき、快適トイレを精算変更（増）する。

8. 工期

工期については、元契約のとおりとする。